


๑๔๖๘๕๕

ที่ มท ๐๒๒๗.๔ (ซบ)/ ๖๐๐๓



กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑
ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
ถนนมณเฑียร ซบ ๒๐๐๐๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าในการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานความก้าวหน้าในการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๖๐๓,๕๖๓,๐๐๐ บาท นั้น

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ขอเรียนว่า จากการติดตามผลการดำเนินโครงการพบว่า ได้มีการอนุมัติโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒๒ กิจกรรม งบประมาณ ๕๒๘,๔๓๙,๐๐๐ บาท คงเหลือที่ยังไม่ได้อนุมัติอีก ๒ กิจกรรม งบประมาณ ๗๕,๑๒๔,๐๐๐ บาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้เพื่อให้การดำเนินโครงการ/กิจกรรม และการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จึงขอให้จังหวัดดำเนินการดังนี้

๑. เร่งรัดการดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง
๒. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

เรือโท

(ศตวรรษ อนันตกุล)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออก

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑

โทร./โทรสาร ๐-๓๘๒๘๕-๐๐๑ สือสาร สป.๓๐๖๒๗

<http://osm.chonburi.go.th> /e-mail : eastsom@hotmail.com

- สรุป : 1. โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งสิ้นจำนวน 5 โครงการ 24 กิจกรรม งบประมาณ 603,563,000 บาท
2. ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 มกราคม 2562 เท่ากับ 9,130,743.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.51
3. ภาพรวมการเบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลาง งบประมาณ ปี พ.ศ.2562 ณ วันที่ 25 มกราคม 2561 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 เบิกจ่ายเป็นลำดับที่ 15 จาก 18 กลุ่มจังหวัด (เรียงจากมากไปน้อย)

จำแนกรายจังหวัด จำนวน 5 โครงการ

จังหวัด	กิจกรรม	การอนุมัติโครงการ		ความก้าวหน้าโครงการ				งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
		อนุมัติ	ยังไม่อนุมัติ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
1.จังหวัดฉะเชิงเทรา	7	6	1	1	2	4	-	254,624,000.00	7,478,880.00	2.94
2.จังหวัดชลบุรี	9	8	1	1	2	6	-	137,139,600.00	900,000.00	0.66
3.จังหวัดระยอง	7	7	-	1	3	3	-	206,799,400.00	296,500.00	0.14
4.ค่าใช้จ่ายแบบบูรณาการ	1	1	-	-	-	1	-	5,000,000.00	455,363.00	9.11
รวม	24	22	2	3	7	14	-	603,563,000.00	9,130,743.00	1.51

จำแนกตามงบรายจ่าย

ประเภท	กิจกรรม	การอนุมัติโครงการ		ความก้าวหน้าโครงการ				งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
		อนุมัติ	ยังไม่อนุมัติ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
งบดำเนินงาน	10	10	-	-	-	10	-	79,306,000.00	1,651,863.00	2.08
งบลงทุน	14	12	2	3	7	4	-	524,257,000.00	7,478,880.00	1.43
รวม	24	22	2	3	7	14	-	603,563,000.00	9,130,743.00	1.51

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			วิธีการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน						งบลงทุน	เบิกจ่าย (บาท)		เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ	
		งบประมาณ	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	ดำเนินการของ	จ้างเหมา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างจัดทำสัญญา	ลงนามในสัญญา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันสิ้นสุดสัญญา		รวม	ร้อยละ			
จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 3 โครงการ																		
1	โครงการพัฒนาความพร้อมของพื้นที่และสร้างบรรยากาศเพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุนอุตสาหกรรมมุ่งสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	119,000,000																
	1.1 กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการหลั่งไหลของสินค้าและวัตถุดิบเข้าสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ		114,000,000															
	1.1.1 ซ่อมสร้างถนนสายรองเพื่อพัฒนาการเดินรถทางหลวงหมายเลข 314 - เส้นทางหลวงชนบท จช.3020 บัณฑิตอุตสาหกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา		22,000,000			✓		17 ม.ค.62 (21,949,200 บาท)	✓		16 พ.ค.62	3,292,380	14.97	แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา		50,800	อนุมัติ ค.ค.30 ค.ค.61	
	1.1.2 ก่อสร้างถนนสายอำเภอแปลงยาว - เส้นทางหลวงหมายเลข 314 - เส้นทางหลวงชนบท ฉ.3020 บัณฑิตอุตสาหกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา		70,000,000			✓		รอลงนามภายในเดือน ก.พ.62				-	-	แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา			อนุมัติ ค.ค.30 ค.ค.61	
	1.1.3 ก่อสร้างถนนแยกทางหลวงหมายเลข 3076 เชื่อมทางหลวงหมายเลข 304 อำเภอสามชัยเขตอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะทาง 5.50 กิโลเมตร		22,000,000			✓		17 ม.ค.62 (21,950,000 บาท)	✓		15 ก.ค.62	-	-	แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา		50,000	อนุมัติ ค.ค.30 ค.ค.61	
	1.2 กิจกรรม Matching Innovation in smart industry (การจับคู่ Matching Innovation in smart industry)			5,000,000	✓	✓		อยู่ระหว่างประกาศจัดตั้งจ้าง				-	-	สำนักงานอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง			อนุมัติ ค.ค.30 ค.ค.61	
2	โครงการปรับปรุงขนาดฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว	76,000,000																
	2.1 กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชิงความเชื่อมโยงในสวนปาล์มด้วยเครื่องมือการเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่า		76,000,000															
	2.1.1 ขยายตัวจากโรงงานเชื่อมท่อเหล็กเชื่อมทางหลวงหมายเลข 3200 - วัฒนาวัฒนา - สวนปาล์มพาริมกม. เชื่อมถนนทางหลวงหมายเลข 3481 จังหวัดฉะเชิงเทรา		28,000,000			✓		17 ม.ค.62 (27,910,000 บาท)	✓		15 มิ.ย.62	4,186,500	14.95	แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา		90,000	อนุมัติ ค.ค.30 ค.ค.61	
	2.1.2 ขยายตัวจากโรงงานเชื่อมท่อเหล็กเชื่อมทางหลวงหมายเลข 3481 อำเภอเมืองคลองเขื่อนบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา (ระยะสอง) ระยะทาง 12.1000 กิโลเมตร		48,000,000			✓		รอลงนามภายในเดือน ก.พ.62				-	-	แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา			อนุมัติ ค.ค.30 ค.ค.61	
3	โครงการแก้ไขปัญหาพื้นที่และพัฒนาศักยภาพการให้บริการขนถ่ายสินค้าและสินค้า	59,624,000																
	3.1 กิจกรรมพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงเส้นทาง (Seafuse - Derived Fuel, RDP, RDP, RDP) ระยะที่ 1 (ก่อสร้างระบบการบริการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงเส้นทาง Seafuse - Derived Fuel, RDP และ RDP)		59,624,000			✓											รอลงนามส่งมอบขออนุมัติโครงการ	
	รวม	254,624,000	249,624,000	5,000,000								7,478,880	2.94			190,800		

เพียงอย่างเดียว

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			วิธีการดำเนินงาน				ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่าย (บาท)			หน่วยนับ
		งบประมาณ	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	ดำเนินการเอง	จ้างเหมา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างจัดทำ	ลงนามในสัญญา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันสิ้นสุดสัญญา	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	รวม	ร้อยละ	
4	โครงการงานวิจัยปัญหาและพัฒนางานบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	64,133,000															
	4.1 กิจกรรมฟื้นฟูอนุรักษ์ต้นน้ำ ป่าชุมชน และอนุรักษ์สัตว์ป่า		4,509,000			✓			ได้ดำเนินการสำรวจและขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมส่งเสริมการค้า								อนุมัติ ค.ก.9 พ.ย.61
	4.2 กิจกรรมส่งเสริมระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง (Gas and Derived Fuel - RDF) และปุ๋ยหมัก (ระยะที่ 1) (ก่อสร้างระบบจัดการขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง (Gas and Derived Fuel - RDF) และปุ๋ยหมัก)		59,624,000			✓			15 ม.ค.62 (59,624,000 บาท)	✓		10 พ.ย.62					อนุมัติ ค.ก.3 ค.ค.61
	รวม	137,139,600	109,633,000	27,506,600									-	900,000	900,000	0.66	

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			วิธีการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน						เบิกจ่าย (บาท)			หมายเหตุ
		งบประมาณ	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	ดำเนินการเอง	จ้างเหมา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างจัดทำผู้รับจ้าง	ลงนามในสัญญา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันสิ้นสุดสัญญา	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	รวม	ร้อยละ	
จังหวัดระยอง จำนวน 3 โครงการ																
1	โครงการพัฒนาความร่วมมือของพื้นที่และสร้างบรรยากาศเพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุนอุตสาหกรรมมุ่งสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	74,007,900														
	1.1 กิจกรรมพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพองค์กรวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจเพื่อชุมชนและวิสาหกิจ (ECC) (ส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความรู้ทักษะและความรู้และความสามารถในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีคุณภาพและมีขีดความสามารถแข่งขัน)			9,007,900		✓			อยู่ระหว่างหารือผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามแผนงาน				-	-		อนุมัติ ศก.18 ค.ศ.61
	1.2 กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจเพื่อชุมชนและวิสาหกิจ (ECC) (ส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความรู้ทักษะและความรู้และความสามารถในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีคุณภาพและมีขีดความสามารถแข่งขัน)		65,000,000				✓									
	1.2.1 แก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนพื้นที่เศรษฐกิจจังหวัดระยอง (คลองพันนา) (ระยะที่ 3)		50,000,000				✓							-		
	1.2.2 ก่อสร้างปรับปรุงถนนสาย รพ.1003 แนวทางหลวงหมายเลข 3 - บริเวณทางหลวงหมายเลข 3471 อำเภอเมือง - อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง		15,000,000						ให้ภาคกลางแล้วอยู่ระหว่างประชุมจัดซื้อจัดจ้างเพื่อหาผู้รับจ้าง คาดว่าลงนามในสัญญาได้ ก.พ. 62					-		อนุมัติ ศก.18 ค.ศ.61
2	โครงการพัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล	100,000,000														
	2.1 กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัยได้มาตรฐานสากล		100,000,000													
	2.1.1 ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบนหนองท่ากะลา - บ้านหนองละลอก จังหวัดระยอง (ระยะที่ 2)		50,000,000			✓			ประกาศ TOR แล้ว คาดว่าลงนามในสัญญาได้ ก.พ. 62					-		อนุมัติ ศก.18 ค.ศ.61
	2.1.2 ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำส่วนขยายเพิ่มเติมอ่างเก็บน้ำประแสร์		50,000,000			✓			อยู่ระหว่างจัดทำราคากลางใหม่ คาดว่าลงนามในสัญญาได้ มี.ค. 62					-		อนุมัติ ศก.18 ค.ศ.61
3	โครงการปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว	32,791,500														
	3.1 กิจกรรมปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว (ปรับปรุงฐาน OTOP Grand sale)			19,296,500	✓	✓			อยู่ระหว่างดำเนินการ				296,500	296,500	1.54	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง
	3.2 กิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ฝ่ายการท่องเที่ยวส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ECC))			13,495,000		✓			อยู่ระหว่างดำเนินการ				-	-		สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง
	รวม	206,799,400	165,000,000	41,799,400									296,500	296,500	0.14	อนุมัติ ศก.18 ค.ศ.61

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			วิธีการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน						เบิกจ่าย (บาท)			หน่วยนับ		
		งบประมาณ	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	ดำเนินการเอง	จ้างเหมา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างจัดทำผู้รับจ้าง	ลงนามในสัญญา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันสิ้นสุดสัญญา	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	รวม		ร้อยละ	
โครงการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาระบบงาน		5,000,000		5,000,000		✓							455,363	455,363	455,363	9.11	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	
1. จัดทำคู่มือเชิงทฤษฎี				350,000					✓				39,660	39,660	39,660	11.33		
2. จัดทำคู่มือปฏิบัติ				350,000					✓				45,000	45,000	45,000	12.86		
3. จัดทำคู่มือของ				350,000					✓				49,500	49,500	49,500	14.14		
4. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1				3,950,000					✓				321,203	321,203	321,203	8.13		
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		603,563,000	524,257,000	79,306,000								7,478,880	1,651,863	9,130,743	1.51		190,800	