



351
4 ส.ค.๒

ที่ มท ๐๒๒๗.๔ (ชบ)/ว ๐๐๗

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑
ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
ถนนมนตเสวี ขบ ๒๐๐๐๐

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าในการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานความก้าวหน้าในการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๖๐๓,๕๖๓,๐๐๐ บาท นั้น

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ขอเรียนว่า จากการติดตามผลการดำเนินโครงการพบว่า ๑. ได้มีการอนุมัติโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒๓ กิจกรรม งบประมาณ ๕๘๘,๐๖๓,๐๐๐ บาท คงเหลือที่ยังไม่ได้อนุมัติอีก ๑ กิจกรรม งบประมาณ ๑๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๒. มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๒๘,๓๘๖,๕๘๘ บาท ร้อยละ ๔.๗๐ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมาย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินโครงการ/กิจกรรม และการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จึงขอให้จังหวัดดำเนินการดังนี้

๑. เร่งรัดการดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง
๒. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายภัครธรณ์ เทียนไชย)

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑

กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออก

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑

โทร./โทรสาร ๐-๓๘๒๘๕-๐๐๑ สือสาร สป.๓๐๖๒๗

<http://osm.chonburi.go.th> /e-mail : eastsom@hotmail.com

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๖๐๓,๕๖๓,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย ๕ โครงการ ๒๔ กิจกรรม โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ภาพรวม (รายละเอียด)

เดือน	กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ			งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย			ร้อยละ
	รวม	อนุมัติแล้ว	ยังไม่อนุมัติ		งบลงทุน	งบดำเนินงาน	รวม	
ตุลาคม ๒๕๖๑	๒๔	๑๗	๗	๖๐๓,๕๖๓,๐๐๐	-	-	-	๐
พฤศจิกายน ๒๕๖๑	๒๔	๒๑	๓	๖๐๓,๕๖๓,๐๐๐	-	๑๐๙,๕๗๒	๑๐๙,๕๗๒	๐.๐๒
ธันวาคม ๒๕๖๑	๒๔	๒๒	๒	๖๐๓,๕๖๓,๐๐๐	-	๑,๒๗๙,๕๕๗	๑,๒๗๙,๕๕๗	๐.๒๑
มกราคม ๒๕๖๒	๒๔	๒๓	๑	๖๐๓,๕๖๓,๐๐๐	๗,๔๓๘,๘๘๐	๑,๖๕๑,๘๖๓	๙,๐๙๐,๗๔๓	๑.๕๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	๒๔	๒๓	๑	๖๐๓,๕๖๓,๐๐๐	๒๕,๑๖๓,๘๘๐	๓,๒๒๒,๗๐๘	๒๘,๓๘๖,๕๘๘	๔.๗๐

หมายเหตุ กิจกรรมที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติอยู่ระหว่างเสนอให้คณะกรรมการบูรณาการนโยบายภาคตะวันออก (อ.ก.บ.ภ ภาคตะวันออก) พิจารณาให้ความเห็นชอบ
โอนเปลี่ยนแปลง

๒. ภาพรวม (รายจังหวัด)

จังหวัด	กิจกรรม	การอนุมัติโครงการ		ความก้าวหน้าโครงการ			งบประมาณ (บาท)	ผลเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
		อนุมัติแล้ว	ยังไม่อนุมัติ	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง หาตัวผู้รับจ้าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินโครงการ			
๑.จังหวัดฉะเชิงเทรา	๗	๗	-	-	๑	๖	๒๕๔,๖๒๔,๐๐๐	๒๕,๑๖๓,๘๘๐	๙.๘๘
๒.จังหวัดชลบุรี	๙	๘	๑	๑	๒	๖	๑๓๗,๑๓๙,๖๐๐	๒,๓๖๘,๒๒๕	๑.๗๓
๓.จังหวัดระยอง	๗	๗	-	๑	๓	๓	๒๐๖,๗๙๙,๔๐๐	๒๙๖,๕๐๐	๐.๑๔
๔.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑	๑	๑	-	-	-	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕๕๗,๙๘๓	๑๑.๑๖
รวม	๒๔	๒๓	๑	๒	๖	๑๖	๖๐๓,๕๖๓,๐๐๐	๒๘,๓๘๖,๕๘๘	๔.๗๐

๓. ภาพรวม (จำแนกตามงบรายจ่าย)

จังหวัด	กิจกรรม	การอนุมัติโครงการ		ความก้าวหน้าโครงการ				งบประมาณ (บาท)	ผลเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
		อนุมัติแล้ว	ยังไม่อนุมัติ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการแล้วเสร็จ			
งบดำเนินงาน	๑๐	๑๐	-	-	๑๐	-	๗๙,๓๐๖,๐๐๐	๓,๒๒๒,๗๐๘	๔.๐๖	
งบลงทุน	๑๔	๑๓	๑	๒	๖	-	๕๒๔,๒๕๗,๐๐๐	๒๕,๑๖๓,๘๘๐	๔.๘๐	
รวม	๒๔	๒๓	๑	๒	๖	๑๖	๖๐๓,๕๖๓,๐๐๐	๒๘,๓๘๖,๕๘๘	๔.๗๐	

๔. ผลการเบิกจ่ายประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (รายจังหวัด)

จังหวัด	กิจกรรม	ความก้าวหน้าโครงการ				งบประมาณ (บาท)	ผลเบิกจ่าย ณ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (บาท)
		ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑. จังหวัดฉะเชิงเทรา	๗	-	๑	๖	-	๒๕๔,๖๒๔,๐๐๐	๑๗,๖๘๕,๐๐๐
๒. จังหวัดชลบุรี	๙	๑	๒	๖	-	๑๓๗,๑๓๙,๖๐๐	๑,๔๖๘,๒๒๕
๓. จังหวัดระยอง	๗	๑	๓	๓	-	๒๐๖,๗๙๙,๔๐๐	-
๔. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑	๑	-	-	๑	-	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๒,๖๒๐
รวม	๒๔	๒	๖	๑๖	-	๖๐๓,๕๖๓,๐๐๐	๑๙,๒๕๕,๘๔๕

ทั้งนี้ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ได้มีการรายงานผลการติดตามการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีของทุกจังหวัด ภาคตะวันออก ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นประจำทุกเดือน และคาดว่าจะแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของทุกจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จะแล้วเสร็จภายในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

การติดตามผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย (บาท)			เงินเฉลี่ยจ่าย	หมายเหตุ	
		งบประมาณ	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	วิธีการดำเนินงาน	ดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จ	ดำเนินการระหว่าง	ดำเนินการไม่เสร็จ	รวม	ร้อยละ			พร้อมรับผลประโยชน์
	จังหวัดละเงิน 3 ปีชำระ													
1	โครงการพัฒนาความร่วมมือของพื้นที่ต่าง บูรณาการเพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุนอุตสาหกรรม มุ่งสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	119,000,000												
	1.1 กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงกับ พื้นที่เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษและเชื่อมโยงกับ	114,000,000												
	1.1.1 เชื่อมโยงถนนสายทางแยกที่ติดกับ สายทางหลวงหมายเลข 314 - เส้นทางหลวง ชนบท ชย.3020 หนองคาย-ท่าเรือโขไซ อำเภอปางปราง จันทบุรีและจังหวัด	22,000,000			✓				3,292,380	14.97			50,800	อนุมัติ ค.ศ. 30 ต.ค.61
	1.1.2 ก่อสร้างถนนสายอำเภอปางปรางค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม อำเภอปางปรางค์ จังหวัดละเงิน	70,000,000			✓				10,492,500	14.99			50,000	อนุมัติ ค.ศ. 30 ต.ค.61
	1.1.3 ก่อสร้างถนนสายทางหลวงหมายเลข 3076 เส้นทางหลวงหมายเลข 304 อำเภอสาม ชัยเขต อำเภอหนองสามแก้ว จังหวัดละเงิน ระยะทาง 5.500 กิโลเมตร	22,000,000			✓								50,000	อนุมัติ ค.ศ. 30 ต.ค.61
	1.2 กิจกรรม Matching-Information In smart Industry (กรณี Matching Information In smart industry)			5,000,000	✓									อนุมัติ ค.ศ. 30 ต.ค.61
2	โครงการปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการ ด้านการท่องเที่ยว	76,000,000												
	2.1 กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยง เชื่อมโยงในความร่วมมือกับท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	76,000,000												
	2.1.1 ขยายบริการรถรับส่งนักท่องเที่ยว พาท่องมณฑล 3200 - รัศมีนาพินา - สวนป่าท่าแร่ - หนองบัวลำภู - หนองบัว 3481 จังหวัดละเงิน	28,000,000			✓				4,186,500	14.95			90,000	อนุมัติ ค.ศ. 30 ต.ค.61
	2.1.2 ขยายบริการรถรับส่งนักท่องเที่ยว ชย.4050 พาท่องมณฑล 3200 เส้นทาง พวงมณฑล 3481 อำเภอเมืองสองแคว, บางน้ำ แก้ว จังหวัดละเงิน	48,000,000			✓				7,192,500	14.98			50,000	อนุมัติ ค.ศ. 30 ต.ค.61
3	โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาระบบบริหาร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	59,624,000												
	3.1 กิจกรรมส่งเสริมระบบนิเวศและเชื่อมโยง เชื้อเพลิง (Biodiesel - Derived Fuel, RD) ในพื้นที่ (ระยะ 1) (ก่อสร้างระบบนิเวศและเชื่อมโยง เชื้อเพลิง (Biodiesel - Derived Fuel, RD) และปลูก ทาน)	59,624,000			✓									อนุมัติ ค.ศ. 31 มี.ค.62
	รวม	254,624,000	249,624,000	5,000,000					25,163,880	9.88			290,600	

การติดตามผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย (บาท)			เงินที่จ่าย	หมายเหตุ	
		งบประมาณ	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างจัดทำ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	รวม	ร้อยละ			
1	โครงการพัฒนาความพร้อมของพื้นที่และส่งเสริมการค้า การลงทุนอุตสาหกรรมไปสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	49,100,000												
1.1	กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ส่งเสริมงานที่เชื่อมโยง Thailand 4.0 ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก)			3,600,000	✓									อนุมัติ ค.ศ. 3 ต.ค.61
1.2	กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงพื้นที่พัฒนาให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ทันสมัย		45,500,000											
1.2.1	ก่อสร้างถนนลาดฟ้าลัดคอกบรีตามแยก พ.ศ.พ.2081 ถึงรังสิตบ้านนาประจักษ์ อำเภอบางมูลนง จังหวัดชลบุรี ระยะทาง 3.800 กิโลเมตร		30,000,000		✓	อยู่ระหว่างขออนุมัติงบประมาณ								อนุมัติ ค.ศ. 3 ต.ค.61
1.2.2	ก่อสร้างถนนสาย พ.ศ.1063 ตามแยก พ.ศ.3 บ้านตากแก้ว ระยะทางน้อยกว่า 3.140 กิโลเมตร		15,500,000		✓	อยู่ระหว่างขออนุมัติงบประมาณ								อนุมัติ ค.ศ. 3 ต.ค.61
2	โครงการพัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานสากล	19,028,900												อ.บ.บ.ภ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อวันที่ 22 ก.พ. 62 ขณะนี้อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจากกรมการค้าภายใน สำนักงบประมาณ
2.1	กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการค้าผลิตภัณฑ์ปลอดภัยและได้มาตรฐานครบวงจร (ส่งเสริมการตลาดให้ปลอดภัยและได้มาตรฐานครบวงจร)			6,970,000	✓				413,225	5.93				อนุมัติ ค.ศ. 5 พ.ย.61 เสร็จสิ้นงบ = 1,374,200 งบปี = 3,872,750 งบปี = 1,723,050
2.2	กิจกรรมยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแปรรูปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (ยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแปรรูปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต)			11,192,500	✓				90,000	0.80				อนุมัติ ค.ศ. 3 ต.ค.61
2.3	กิจกรรมส่งเสริมการค้าและตลาดใหม่และขยายตลาดสินค้าเกษตร (ส่งเสริมการค้าและตลาดใหม่และขยายตลาดสินค้าเกษตร)			866,400	✓									อนุมัติ ค.ศ. 5 พ.ย.61 เสร็จสิ้นงบ = 143,000 งบปี = 623,400 งบปี = 100,000

การติดตามผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย (บาท)			เงินใช้จ่าย	หน่วยทูล	
		งบประมาณ	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	วิธีการดำเนินงาน	ดำเนินการของ	จ้างเหมา	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างจัดทำ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน			รวม
จังหวัดระยอง จำนวน 3 โครงการ														
1 โครงการพัฒนาความร่วมมือของพื้นที่และสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการค้า การลงทุนอุตสาหกรรมไปสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ		74,007,900												
	1.1 กิจกรรมพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) (ส่งเสริมพัฒนาผู้เชื่อมโยงได้ศักยภาพ มีกระบวนการและความเหมาะสมในการบริหารจัดการที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงาน)			9,007,900	✓			อยู่ระหว่างดำเนินงาน						อนุมัติ ค.ศ. 3 ค.ศ.61
	1.2 กิจกรรมพัฒนาเชื่อมโยงกับฐานที่ตั้งของโรงงานที่มีแนวโน้มเขตเศรษฐกิจพิเศษที่และพื้นที่อุตสาหกรรม (คลองขี้เหล็ก) (ระยะที่ 3)		65,000,000											อนุมัติ ค.ศ. 3 ค.ศ.61
	1.2.1 แก้ไขปัญหาพื้นที่ที่สร้างกิจจังหวัดระยอง (คลองขี้เหล็ก) (ระยะที่ 3)		50,000,000											อนุมัติ ค.ศ. 3 ค.ศ.61
	1.2.2 ก่อสร้างปรับปรุงถนน ยว.1003 เขตทางหลวงหมายเลข 3 - บริเวณทางหลวงหมายเลข 3471 อำเภอแกลง - อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง		15,000,000		✓			อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (พิจารณา 26 ก.พ. 62) คาดว่าลงนามในสัญญาให้ 12 มี.ค. 62						อนุมัติ ค.ศ. 3 ค.ศ.61
2 โครงการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นเขตผลิตอาหารที่อุดมและได้มาตรฐานภาค		100,000,000												
2.1 กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมขยายกรอบเขตเมืองด้วยได้มาตรฐานเขต			100,000,000											
	2.1.1 ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองท่าเสา - บ้านหนองออก จังหวัดระยอง (ระยะที่ 2)		50,000,000		✓			พิจารณา 4 มี.ค. 62 คาดว่าลงนามในสัญญาให้ 20 มี.ค. 62						อนุมัติ ค.ศ. 3 ค.ศ.61
	2.1.2 ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำส่วนขยายพื้นที่ลุ่มน้ำบ้านประแสร์		50,000,000		✓			อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (พิจารณา 1 มี.ค. 62) คาดว่าลงนามในสัญญาให้ 27 มี.ค. 62						อนุมัติ ค.ศ. 3 ค.ศ.61

การติดตามผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลการดำเนินงาน						งบคงเหลือ	หมายเหตุ				
		งบประมาณ	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	ยังไม่เบิกดำเนินการ	อยู่ระหว่างจัดทำผู้รับจ้าง	ลงนามในสัญญา	อยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันสิ้นสุดสัญญา			งบลงทุน	งบดำเนินงาน	รวม	ร้อยละ
3	โครงการปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว	32,791,500		19,296,500							296,500	296,500	1.54	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยองชลบุรี ฉะเชิงเทรา		
3.1	กิจกรรมประชุมผู้ร่วมใน OTOP Grand sale (ประชุมผู้ร่วมใน OTOP Grand sale)			13,495,000										สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยองชลบุรี ฉะเชิงเทรา		อนุมัติ ค.ศ. 3 ค.ศ.61
3.2	กิจกรรมส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างภาคตะวันออก 1-1 สหพันธ์ตะวันออก (ส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายด้านอุตสาหกรรมและการประมงสัตว์น้ำชายฝั่งของเครือข่ายจังหวัดภาคตะวันออกที่ระยองบุรีรัมย์ EEC)			41,799,400							296,500	296,500	0.14	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยองชลบุรี ฉะเชิงเทรา		อนุมัติ ค.ศ. 3 ค.ศ.61
	รวม	206,799,400	165,000,000	5,000,000							557,983	557,983	11.16	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1		
	โครงการพัฒนาด้านสังคม	5,000,000														
	กิจกรรมภายใต้แผนงานบูรณาการเชื่อมโยงจังหวัดและภาค															
	1. จังหวัดฉะเชิงเทรา			350,000												
	2. จังหวัดชลบุรี			350,000												
	3. จังหวัดระยอง			350,000												
	4. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1			3,950,000												
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	603,563,000	524,257,000	79,306,000							3,222,708	25,163,880	4.70			290,800