

ที่ ขบ ๐๐๑๗.๒/ว ๑๗๕๑



ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
ถนนมนต์เสรี ขบ ๒๐๐๐๐

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาภาคของจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

เรียน คณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนพัฒนาภาคของจังหวัดชลบุรี

อ้างถึง หนังสือจังหวัดชลบุรี ด่วนที่สุด ที่ ขบ ๐๐๑๗.๒/ว ๗๘๒ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดชลบุรีได้จัดประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่าย
งบประมาณโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาภาคของจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพื่อเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

จังหวัดชลบุรีได้จัดทำรายงานการประชุมคณะทำงานฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงาน
การประชุมดังกล่าวเพื่อให้คณะทำงานฯ พิจารณาและตรวจสอบ หากมีข้อแก้ไขเพิ่มเติมประการใดให้แจ้ง
สำนักงานจังหวัดชลบุรี ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ หากล่วงเลยระยะเวลาที่กำหนดถือว่าท่านได้รับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดได้ที่หน้าเว็บไซต์
จังหวัดชลบุรี www.chonburi.go.th หัวข้อหนังสือเวียน กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

เรือโท

(ศตวรรษ อนันตกุล)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

สำนักงานจังหวัดชลบุรี

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๓๘๒๗ ๔๔๐๔



รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ
ตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาภาคของจังหวัดชลบุรี

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมพระพิพิธโกลาย ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

ผู้เข้าประชุม

๑. นางสาวสุรีย์	คุ้มทิม	คลังจังหวัดชลบุรี	ประธาน
๒. พ.ท.หญิง ปวีณา	ญาณประภาส	แทน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี	
๓. ร.อ.สถาพร	สวัสดิ์	แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๔	
๔. นางสาวกัญญา	เนื่องจำนง	แทน ปลัดจังหวัดชลบุรี	
๕. นางรัตนภรณ์	พวงย้อย	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี	
๖. นายธนพงษ์	รัตนคุณันท์	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี	
๗. นางสาวพิมพ์ทิพย์	ชุ่มจิตต์	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดชลบุรี	
๘. นางสาวสุพิชฌาย์	ปิยะพุทธิชัย	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลและการพัฒนาจังหวัด	เลขานุการ
๙. นางสาวทรงลักษณ์	อภิบาลศรี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการสำนักงานจังหวัดชลบุรี	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวปวันรัตน์	แกมพิสุทธิ์	แทน นายอำเภอเมืองชลบุรี
๒. จ.อ.พิทยาภรณ์	ก่อแก้ว	แทน นายอำเภอบางละมุง
๓. ว่าที่ ร.ต.ศราวุธ	กรจิระเจริญ	แทน นายอำเภอสัตหีบ
๔. นายพิพัฒน์พล	อัมพรเพชร	แทน นายอำเภอศรีราชา
๕. นายปฐมพงษ์	ธิศรี	แทน นายอำเภอพนัสนิคม
๖. ว่าที่ ร.ต.ชลธิศ	เลยานนท์	แทน นายอำเภอบ้านบึง
๗. นายเรวัต	ทุนารัตน์	แทน นายอำเภอพานทอง
๘. นางสาวกมลชนก	ก้อนสมบัติ	แทน นายอำเภอหนองใหญ่
๙. นายกาญจน์พน	ยิ่งเฮง	แทน นายอำเภอบ่อทอง
๑๐. นายธนกร	บัวจันทร์	แทน นายอำเภอเกาะจันทร์
๑๑. นางสาวกรรช	กุนรินทร์	แทน นายอำเภอเกาะสีชัง
๑๒. นายบุญลือ	คงสูงเนิน	แทน เกษตรจังหวัดชลบุรี

/๑๓.นางอภิญญา...

๑๓. นางอภิญญา	เรณูนวล	แทน ประมงจังหวัดชลบุรี
๑๔. นายคลังวิชัย	อุทัยเรือง	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทชลบุรี
๑๕. นางสาวมนัสวัน	แสงเดช	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒ ชลบุรี
๑๖. นางสุรินรัตน์	สุขทรัพย์	แทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี
๑๗. นายปริญญา	กำแหง	แทน พาณิชย์จังหวัดชลบุรี
๑๘. นางศิริพร	ศรวมศิริ	แทน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓ ชลบุรี
๑๙. นายอนิรุทธิ์	ณอมวัฒนา	แทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒
๒๐. นายบัณฑิต	กาญจน์	นักวิชาการตรวจสอบภายในจังหวัดชลบุรี
๒๑. นางสาวอัมพร	เตวิชัย	นักวิชาการคลังชำนาญการ
๒๒. นางสาวนริกาญจน์	งดกระโทก	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๒๓. นายพยุงค์ศักดิ์	ไพบุลย์	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน

คำสั่งจังหวัดชลบุรีที่ ๕๕๒๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาภาคของจังหวัดชลบุรี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี (กำกับ การปฏิบัติราชการสำนักงานจังหวัดชลบุรี) เป็นประธาน ในปัจจุบันคือ เรือโท ศตวรรษ อนันตกุล ซึ่งติดราชการด่วนไม่สามารถมาทำหน้าที่ประธานที่ประชุมในวันนี้ได้ ผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นคณะทำงาน และผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดชลบุรี เป็นคณะทำงานและเลขานุการ คณะทำงานมีหน้าที่ในการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ทั้งแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรีและโครงการของจังหวัดชลบุรีในแผนพัฒนาภาคตะวันออก เชิญส่วนราชการ หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจง ให้ข้อมูล ทั้งการประชุมและลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และรายงานผลให้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดชลบุรีทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องเพื่อทราบ

เลขานุการ

๒.๑ มาตรการและเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐทราบและถือปฏิบัติตามที่สำนักงบประมาณเสนอ มีสาระสำคัญ ดังนี้

/(๑) กำหนด...

(๑) กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาสและมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทดังนี้

งบรายจ่าย	เป้าหมายการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ไม่รวมงบกลาง)				
	รวม	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔
ภาพรวม	๑๐๐	๓๒	๕๔	๓๗	๑๐๐
รายจ่ายประจำ	๑๐๐	๓๖	๕๗	๘๐	๑๐๐
รายจ่ายลงทุน	๑๐๐	๒๐	๔๕	๖๕	๑๐๐

หากหน่วยงานใดสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้แล้วแต่ต่ำกว่าเป้าหมายเฉลี่ย ให้ถือว่าได้ดำเนินการบรรลุเป้าหมายในไตรมาสนั้นแล้ว สำหรับหน่วยงานที่ไม่สามารถเบิกจ่ายหรือก่องหนผู้กักตุนได้ตามเป้าหมายและหรือแผนที่กำหนดไว้สำนักงานงบประมาณจะนำมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ต่อไป

(๒) กำหนดมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท ดังนี้

๒.๑ ขอให้เร่งรัดดำเนินการตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ และมีความสอดคล้องกับแผนแม่บทให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กรณีแผนงาน/โครงการใดที่ปรากฏตามแผนแม่บทและมีความจำเป็นต้องเร่งรัดดำเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ แต่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ขอให้โอนเปลี่ยนแปลงจากรายการที่มีลำดับความสำคัญน้อยกว่าและไม่อยู่ในแผนแม่บทภายในแผนงานเดียวกันไปดำเนินการตามแผนแม่บทต่อไป

๒.๒ กรณีรายการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กักไว้เบิกเหลือปีโดยยังไม่ได้ก่องหนผู้กักตุน และงบประมาณรายการดังกล่าวถูกพับไปเมื่อ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศใช้บังคับ หากยังมีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อไป และมีความพร้อมที่จะใช้จ่ายหรือก่องหนผู้กักตุนได้ทันภายในไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้โอนเปลี่ยนแปลงรายการที่มีลำดับความสำคัญน้อยกว่าและไม่อยู่ในแผนแม่บทภายในแผนงานเดียวกันไปดำเนินการ ทั้งนี้ การโอนเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ดำเนินการได้เฉพาะกรณีที่มีวัตถุประสงค์ของแผนงานที่งบประมาณถูกพับไปและวัตถุประสงค์ของแผนงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มีความสอดคล้องกัน

๒.๓ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณตามข้อ ๒.๑ และ ๒.๒ ต่อรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลแผนงานบูรณาการหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลแล้วแต่กรณีและแจ้งให้สำนักงานงบประมาณทราบ และให้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๒.๔ กรณีรายการที่ก่องหนผู้กักตุนข้ามปีงบประมาณเป็นรายการครุภัณฑ์ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐที่ได้รับผลการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเร่งเสนอผลการจัดซื้อจัดจ้างให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคา เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานงบประมาณแล้วให้เร่งดำเนินการทำสัญญาต่อก่องหนผู้กักตุนต่อไป

/ประธาน...

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบและขอให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการถือปฏิบัติ ซึ่งอยากจะเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานก่อนนี้ผูกพันและดำเนินการให้ทันภายในปีงบประมาณ เพราะถ้าดำเนินการไม่ทันปีงบประมาณจะทำให้เงินงบประมาณนั้นตกไป ไม่มีการอุทธรณ์ใดๆ และมีผลต่อการจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดในปีต่อไปด้วย

ประธาน

ภาพรวมการเบิกจ่ายของจังหวัดชลบุรีอยู่ในลำดับที่ ๗ แต่การเบิกจ่ายของ แผนพัฒนาจังหวัดยังต่ำอยู่ เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณจากกรมบัญชีกลางมีความ ล่าช้ากว่าทุกปี ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการดำเนินการ หากมีปัญหาอุปสรรคใดก็มาขอ คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรีหรือที่หน่วยงานตรวจสอบภายใน จังหวัดชลบุรีได้

มติที่ประชุม

รับทราบ

๒.๒ ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติ ราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เลขานุการ

ผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ได้รับจัดสรร ๙ โครงการ ๘๐ กิจกรรม งบประมาณรวม ๔๒๖,๓๑๗,๒๐๐ บาท ดำเนินการแล้ว เสร็จ ๑ กิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๘ กิจกรรม อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ๑๒ กิจกรรม เบิกจ่ายแล้ว ๘,๗๒๘,๓๓๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๕ (ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ อยู่ลำดับที่ ๗๔ และวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ อยู่ลำดับที่ ๖๖)

มติที่ประชุม

รับทราบ

๒.๓ การรายงานผลความคืบหน้าของโครงการและกรอบระยะเวลาที่โครงการแล้วเสร็จ โดยส่วนราชการ/อำเภอ หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ

ผู้แทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งที่ ๒ (ชลบุรี)

มี ๔ กิจกรรม งบประมาณรวม ๓๑,๐๙๕,๕๐๐ บาท ผลการดำเนินการสรุปได้ดังนี้
(๑) จัดทำปะการังเทียมคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ทางทะเลของ เกาะสีชัง บริเวณแหลมงูและบริเวณแหลมตุ๊กตา (จุดทั้งตำแหน่งเดิม) งบประมาณ ๙,๙๓๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างประกาศเสนอราคา คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ใน เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

(๒) ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดชลบุรี งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ยกเลิกประกาศด้วยวิธีการคัดเลือก เนื่องจากไม่มีผู้เสนอ ราคา และจะเปลี่ยนมาใช้วิธีเฉพาะเจาะจงแทน อยู่ระหว่างเรียกผู้ประกอบการมาเสนอราคา

(๓) ฟื้นฟูระบบนิเวศน์แนวปะการังธรรมชาติเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับ ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง งบประมาณ ๑,๔๑๕,๕๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

(๔) บ้านปลาปะการังเทียม งบประมาณ ๙,๗๕๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างประกาศ เสนอราคา คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ทุกกิจกรรมคาดว่าจะลงนามได้ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และเบิกจ่ายได้ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

/หัวหน้า.....

หัวหน้าตรวจสอบภายใน จังหวัดชลบุรี	ขอให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒ (ชลบุรี) ไปพบเพื่อรับฟังคำแนะนำสำหรับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกิจกรรมปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดชลบุรี
ประธาน	ขอให้ทุกหน่วยงานจริงใจในการใช้จ่ายงบประมาณ รับแก้ไข้ปัญหาเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง เพราะการใช้จ่ายงบประมาณในปีนี้มีผลต่อการจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดในปีต่อไป
เลขานุการ	สัญญาที่จะลงนามขอให้อยู่ในปีงบประมาณ ไม่อยากให้ข้ามปีงบประมาณเพราะมีผลต่อภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด
ผู้แทน เกษตรจังหวัดชลบุรี	<p>มี ๑ โครงการ ๕ กิจกรรม งบประมาณรวม ๒,๕๖๘,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๖๒,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ผลการดำเนินการสรุปได้ดังนี้</p> <p>(๑) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชมีคุณภาพและได้มาตรฐาน งบประมาณ ๑๑๘,๐๐๐ บาท เป็นกิจกรรมอบรมเกษตรกร อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒</p> <p>(๒) ส่งเสริมการรวมกลุ่มแบบแปลงใหญ่เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิต งบประมาณ ๓๔๒,๒๐๐ บาท เป็นกิจกรรมอบรมเกษตรกร อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒</p> <p>(๓) พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเกษตรกรผู้นำกลุ่ม งบประมาณ ๘๔,๒๐๐ บาท เป็นการจัดอบรมเจ้าหน้าที่และเกษตรกรไปแล้ว ๑๐๐ คน ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณเสร็จเรียบร้อยแล้ว (๑๐๐%)</p> <p>(๔) ส่งเสริมการทำกิจกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ ๑,๗๔๒,๑๐๐ บาท เป็นการจัดทำเอกสาร ๕,๐๐๐ เล่ม และวีดิทัศน์ ๒๐ เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒</p> <p>(๕) ส่งเสริมการจัดการด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ งบประมาณ ๒๘๑,๕๐๐ บาท เป็นการจัดทำเว็บไซต์ ๑๐ อำเภอ อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒</p>
ประธาน	เป็นงบดำเนินงาน ต้องคำนึงถึงการประหยัด ๕% ตามตัวชี้วัดของ กพร.ด้วย
เลขานุการ	กรณีการประหยัดงบประมาณ ๕% ได้มีการประชุมชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพของผู้บริหารตามแนวทางของ กพร.แล้ว จึงขอความร่วมมือทุกหน่วยงานดำเนินการให้เป็นไปตามที่ กพร.กำหนด
ผู้แทน ประมงจังหวัดชลบุรี	ได้รับงบประมาณโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อุปทานจังหวัดชลบุรี กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลานิล งบประมาณ ๖๘,๔๐๐ บาท ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๖๘,๓๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๑
ผู้แทน ผู้อำนวยการแขวง ทางหลวงชนบทชลบุรี	<p>มี ๔ กิจกรรม งบประมาณรวม ๓๕,๗๐๖,๐๐๐ บาท ผลการดำเนินการสรุปได้ดังนี้</p> <p>(๑) ก่อสร้างถนนสายแยก ทางหลวงหมายเลข ๓๓๑-บ้านมะขามคู่ อำเภอ</p> <p style="text-align: right;">/บางละมุง...</p>

บางละมุง จังหวัดชลบุรี งบประมาณ ๙,๙๐๐,๐๐๐ บาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามในสัญญา คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

(๒) ก่อสร้างถนนสายแยกอ่างเก็บน้ำมาบประชัน-ถนนพรประภาณิมิต ๒๓

อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งบประมาณ ๙,๙๕,๐๐๐ บาท ยกเลิกประกาศประกวดราคา เนื่องจากข้อโครงการกับสถานที่ดำเนินการไม่ตรงกัน คาดว่าอย่างช้าภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ น่าจะสามารถลงนามสัญญาได้

(๓) ก่อสร้างถนนสายบ้านแปลง-บ้านกระบกคู่ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี งบประมาณ ๙,๙๐๐,๐๐๐ บาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามในสัญญา คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

(๔) ก่อสร้างถนนสายแยก ทช.ขบ.๔๐๙๔-บ้านโป่งสะแก็ด อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งบประมาณ ๕,๙๕๖,๐๐๐ บาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามในสัญญา คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ผู้แทน หัวหน้าสำนักงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดชลบุรี

มี ๑ กิจกรรม คือ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางน้ำ งบประมาณ ๑,๓๑๕,๙๐๐ บาท เป็นงบดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ แยกเป็น (๑) จัดหาเสื้อชูชีพ งบประมาณ ๙๖๙,๐๐๐ บาท e-bidding แล้ว ผู้เสนอราคาไม่ผ่านคุณสมบัติ จะเปลี่ยนมาใช้วิธีเฉพาะเจาะจงแทน (๒) อบรมกู้ภัยทางน้ำ ซึ่งจะดำเนินการภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

ผู้แทน นายอำเภอเกาะจันทร์

มี ๗ กิจกรรม งบประมาณรวม ๓๐,๗๖๙,๐๐๐ บาท ผลการดำเนินการสรุปได้ดังนี้

(๑) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกฤษฎา ทองคำบรรจง หมู่ ๑ ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี งบประมาณ ๑,๘๒๗,๐๐๐ บาท ทำสัญญาแล้ววงเงินตามสัญญา ๑,๘๒๐,๐๐๐ บาท เริ่มสัญญาวันที่ ๑๙ ธ.ค.๖๑ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๘ พ.ค.๖๒

(๒) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณถนนสายคอกม้าถึงศาลาประชาคม) หมู่ที่ ๘ เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี งบประมาณ ๑,๖๗๔,๐๐๐ บาท ทำสัญญาแล้ว วงเงิน ๑,๖๖๙,๐๐๐ บาท เริ่มสัญญาวันที่ ๒๑ ธ.ค.๖๑ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๐ มี.ค.๖๒

(๓) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเทศบาล ซอย ๗ หมู่ที่ ๑๔ เทศบาลตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี งบประมาณ ๑๔,๒๒๓,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศเชิญชวน คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

(๔) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายปรกฟ้า ซอย ๔ ชุมชนย่อยที่ ๗ หมู่ที่ ๗ ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี งบประมาณ ๒,๖๘๑,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเงินแล้วจำนวน ๒,๔๗๖,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๓๕

(๕) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าที่ดินสาธารณประโยชน์ (ที่ ๙ ไร่) ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี งบประมาณ ๑,๖๓๕,๐๐๐ บาท ทำสัญญาแล้ว วงเงิน ๑,๓๓๐,๐๐๐ บาท เริ่มสัญญาวันที่ ๑๕ ธ.ค.๖๑ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๖ มี.ค.๖๒

/ (๖) ก่อสร้าง...

(๖) ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายปรกฟ้าถึงแยกหนองหอย-๓๒๔๕ ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉัง จังหวัดชลบุรี งบประมาณ ๗,๔๑๙,๐๐๐ บาท ทำสัญญาแล้ว วงเงินตามสัญญา ๗,๔๑๙,๐๐๐ บาท เริ่มสัญญาวันที่ ๒๗ ธ.ค.๖๑ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๖ มี.ค.๖๒

(๗) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล.พร้อมรางระบายน้ำ (รางวี) คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลซอย ๔ เชื่อมซอย ๖ ตำบลท่าบุญมี อำเภอกะฉัง จังหวัดชลบุรี งบประมาณ ๑,๓๑๐,๐๐๐ บาท ทำสัญญาแล้ว วงเงินตามสัญญา ๑,๓๑๐,๐๐๐ บาท เริ่มสัญญาวันที่ ๒๗ ธ.ค.๖๑ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๖ มี.ค.๖๒

ประธาน ผากเรื่องบริหารสัญญาการติดตามผู้รับจ้างให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญาด้วย

ผู้แทน นายอำเภอกะฉัง มี ๓ กิจกรรม งบประมาณรวม ๑๘,๙๐๐,๐๐๐ บาท ผลการดำเนินการสรุปได้ดังนี้
(๑) ก่อสร้างถนนผิวเรียบ ๒ จุด งบประมาณ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาแล้ว
(๒) ขยายท่อเมนประปาบริเวณถนนเอกชัย ๑, เอกชัย ๒ เทศบาลตำบลกะฉัง งบประมาณ ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท ทำสัญญาแล้ววงเงิน ๑,๘๘๐,๐๐๐ บาท คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา

(๓) ก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะมูลฝอย บริเวณหมวดศึลา (การรถไฟ) หมู่ที่ ๖ บ้านท่าผาฉัง ตำบลท่าผาฉัง อำเภอกะฉัง จังหวัดชลบุรี งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากติดปัญหาการขอใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ คือ เดิมพื้นที่ดังกล่าวได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างถนนและลานจอดรถ เนื่องจากมีพื้นที่เหลือจึงจะทำอาคารคัดแยกขยะเพิ่ม ไม่ทราบว่าจะได้รับอนุญาตหรือไม่และต้องใช้ระยะเวลาพิจารณานานเท่าไร

ผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี การขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าตาม พรบ. ป่าไม้ พ.ศ.๒๕๔๔ ซึ่งกรมป่าไม้ได้พิจารณาอนุญาตแล้ว แต่เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ใหม่ อาจใช้เวลาในการพิจารณาอย่างรวดเร็วประมาณครึ่งปี เกรงว่าจะดำเนินการไม่ทันปีงบประมาณ และกรณีการก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะในเขตป่าต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมควบคุมมลพิษด้วย แต่อาคารคัดแยกขยะไม่ทราบว่าเกี่ยวกับกรมควบคุมมลพิษหรือไม่ มีเตาเผาขยะด้วยหรือไม่ หากเป็นเตาเผาขนาดเล็กกฎหมายไม่ถึง ๘๐๐ องศาเซลเซียส กรมควบคุมมลพิษไม่อนุญาตให้ก่อสร้างเนื่องจากก่อให้เกิดมลพิษเยอะ

ประธาน ต้องดูว่าการพิจารณาอนุญาตให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวเดิมครอบคลุมพื้นที่เท่าไร วัตถุประสงค์ที่ขออนุญาตคืออะไร ให้เทศบาลตำบลกะฉังมีหนังสือถึงกรมป่าไม่ว่าเราจะดำเนินการก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะในพื้นที่ป่าไม้ที่เคยได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างถนนและลานจอด จะสามารถดำเนินการได้หรือไม่

ผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี จากการประสานกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ ทราบว่า ได้รับหนังสือของอำเภอกะฉังแล้ว และจะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปตรวจพื้นที่และมีหนังสือแจ้งกรมป่าไม้ต่อไป คาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน ๒ เดือนน่าจะทราบผลการพิจารณา

/ผู้แทน...

ผู้แทน นายอำเภอบ่อทอง

มี ๓ กิจกรรม งบประมาณรวม ๒๕,๖๕๔,๐๐๐ บาท ผลการดำเนินการสรุปได้ดังนี้

(๑) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายธรรมรัตน์ถึงบ้านเขามะกรูด หมู่ที่ ๑ ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี งบประมาณ ๑๔,๑๘๖,๐๐๐ บาท ทำสัญญาแล้ววงเงิน ๑๓,๙๖๐,๐๐๐ บาท เริ่มสัญญาวันที่ ๕ ม.ค.๖๒ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๗ ก.ค.๖๒ ดำเนินการแล้ว ๕%

(๒) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายธรรมรัตน์ถึงทุ่งปิ่นแตก หมู่ที่ ๑ ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี งบประมาณ ๖,๙๖๔,๐๐๐ บาท ทำสัญญาแล้ว วงเงิน ๖,๖๓๐,๐๐๐ บาท เริ่มสัญญาวันที่ ๕ ม.ค.๖๒ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๔ พ.ค.๖๒ ดำเนินการแล้ว ๑๒%

(๓) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทศบาลซอย ๙ (ซอยข้างอยู่ข้างหนึ่ง) หมู่ที่ ๑ ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี งบประมาณ ๔,๕๐๔,๐๐๐ บาท จัดทำ TOR แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างประกาศหาผู้รับจ้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จตามงบประมาณ

ผู้แทน นายอำเภอบางละมุง

มี ๕ กิจกรรม งบประมาณรวม ๒๘,๘๘๖,๐๐๐ บาท ผลการดำเนินการสรุปได้ดังนี้

(๑) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ สายบ้านเนินทรายถึงแยกสนามบิน หมู่ที่ ๙ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งบประมาณ ๘,๘๘๖,๐๐๐ บาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

(๒) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำสายตะเคียนเตี้ย ซอย ๑๙ (ข้าง บ.เคโสน์) หมู่ที่ ๒ ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งบประมาณ ๕,๗๕๑,๐๐๐ บาท ทำสัญญาแล้ว วงเงิน ๔,๑๖๘,๐๐๐ บาท เริ่มสัญญาวันที่ ๒๓ ม.ค.๖๒ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๓ พ.ค.๖๒

(๓) ก่อสร้างแอลฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายโป่ง ถึงถนนตะเคียนเตี้ย (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งบประมาณ ๔,๐๙๑,๐๐๐ บาท ทำสัญญาแล้ววงเงิน ๓,๒๕๐,๐๐๐ บาท เริ่มสัญญาวันที่ ๙ ม.ค.๖๒ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๙ พ.ค.๖๒

(๔) ก่อสร้างท่ออุโมงค์ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงซอยหนองหิน ๒ เพื่อมาทางรถไฟ (ระยะที่ ๒ จากคู่อู่ต่อเรือถึงบ้านเรือนไม้ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งบประมาณ ๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท ทำสัญญาแล้ววงเงิน ๒,๘๔๒,๐๐๐ บาท เริ่มสัญญาวันที่ ๓๐ ม.ค.๖๒ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๓๐ พ.ค.๖๒

(๕) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ สายวิเศษนิคม-บ้านยางใหญ่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งบประมาณ ๖,๗๕๘,๐๐๐ บาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญาจ้าง คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ผู้แทน นายอำเภอบ้านบึง

มี ๘ กิจกรรม งบประมาณรวม ๓๙,๑๕๑,๖๐๐ บาท ลงนามแล้ว ๕ กิจกรรมได้แก่

(๑) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดพระธรรมจักร หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองแก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทำสัญญาจ้างแล้ววงเงิน ๓,๗๔๐,๐๐๐ บาท เริ่มสัญญาวันที่ ๒๔ ม.ค.๖๒ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒ พ.ค.๖๒

/ (๒) ก่อสร้าง...

(๒) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองปรือถึงสมาคมเบ๊งทอง หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี งบประมาณ ๑,๔๙๙,๘๐๐ บาท ทำสัญญาจ้างแล้ววงเงิน ๑,๓๖๐,๐๐๐ บาท เริ่มสัญญาวันที่ ๒๑ ม.ค.๖๒ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๐ เม.ย.๖๒

(๔) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองโกศถึงบ้านอ้อมแก้ว หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี งบประมาณ ๑,๔๘๔,๘๐๐ บาท ทำสัญญาจ้างแล้ววงเงิน ๑,๓๔๕,๐๐๐ บาท เริ่มสัญญาวันที่ ๒๑ ม.ค.๖๒ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๐ เม.ย.๖๒

(๕) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่กลาง-โคกช้าง (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๔ ตำบลมาบฝั อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี งบประมาณ ๕,๑๒๑,๐๐๐ บาท ทำสัญญาจ้างแล้ววงเงิน ๔,๐๘๐,๐๐๐ บาท เริ่มสัญญาวันที่ ๒๗ ธ.ค.๖๑ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๕ พ.ค.๖๒

(๖) ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายเขตน้อย (ช่วงไฟแดงเขตน้อย ถึงเขตน้อย ซอย ๑๒) หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี งบประมาณ ๓,๔๖๖,๐๐๐ บาท ทำสัญญาจ้างแล้ววงเงิน ๒,๕๕๐,๐๐๐ บาท เริ่มสัญญาวันที่ ๒๘ ธ.ค.๖๑ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๗ มี.ค.๖๒

อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง ๑ กิจกรรม คือ โครงการก่อสร้างพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำดิบเขตพื้นที่เทศบาลตำบลห้วยกุญแจ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองกิว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี งบประมาณ ๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท

ส่วนอีก ๒ กิจกรรม คือ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองสำราญถึงห้วยเตย (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองซอก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี งบประมาณ ๘,๔๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างเร่งรัดให้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อเป่าถึงเขาห้วยยอ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองซ้าซอก (แยกขวา) อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี งบประมาณ ๕,๔๘๐,๐๐๐ บาท ได้ผู้รับจ้างแล้วแต่ติดปัญหาเข้าพื้นที่ทำงานไม่ได้ แจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแล้ว คาดว่าจะเข้าไปได้ดำเนินการได้ในเร็วๆ นี้

ประธาน

กรณีแจ้งเร่งรัดผู้รับจ้างให้มาลงนามในสัญญาดำเนินการไปแล้วก็ครั้ง เพราะอะไรถึงไม่มาลงนาม

ผู้แทน นายอำเภอบ้านบึง

แจ้งเร่งรัดไปแล้ว ๒ ครั้ง ผู้รับจ้างไม่แจ้งเหตุผลว่าเพราะอะไร แต่คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเพราะเป็นผู้รับจ้างที่เข้ามาดำเนินงานในพื้นที่เป็นประจำทุกปี

ผู้แทน นายอำเภอพนัสนิคม

มี ๑๕ กิจกรรม งบประมาณรวม ๕๑,๕๒๘,๐๐๐ บาท ทำสัญญาแล้ว ๔ กิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๑๑ กิจกรรม ไม่มีปัญหาการขอใช้พื้นที่ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จทันปีงบประมาณ

ผู้แทน นายอำเภอพานทอง

มี ๓ กิจกรรม งบประมาณรวม ๕,๒๑๙,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำราคากลางใหม่ทั้ง ๓ กิจกรรม เนื่องจากราคากลางเดิมเกินกำหนด ๓๐ วัน ปัญหาเกิดจากการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบใหม่ ทำให้งานไม่ต่อเนื่อง จะเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ

ประธาน

การปล่อยให้ราคากลางหมดอายุเป็นเหตุผลที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง ต้องแก้ไขโดยการที่อำเภอต้องมีผู้รับผิดชอบงานอย่างน้อย ๒ คน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน หากหน่วยงานใดมีปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรีและหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดสามารถให้คำแนะนำได้

/ผู้แทน....

ผู้แทน นายอำเภอเมืองชลบุรี	มี ๔ กิจกรรม งบประมาณรวม ๒๕,๗๐๓,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างแจ้งให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทบทวนราคากลางให้มีความสอดคล้องกับโครงการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน ๑๒ ก.พ.๖๒ ประกาศเชิญชวนภายในเดือนกุมภาพันธ์ และลงนามในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๑๒๐ วันทุกกิจกรรม
เจ้าหน้าที่สำนักงานคลัง จังหวัดชลบุรี	ระยะเวลาการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต้องดูวงเงินแต่ละโครงการ ถ้าไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประกาศเชิญชวน ๕ วันทำการ แต่ถ้าเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีเรื่องวิจารณ์อีก ๓ วันทำการ รวมระยะเวลาไม่เกิน ๑๐ วันทำการ ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นด้วย คือ การอุทธรณ์ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ ระยะเวลาที่กำหนดก็จะคลาดเคลื่อนไป จึงอยากจะฝากถึงเรื่องการกำหนด TOR และการกำหนดสเปคด้วย
ประธาน	ปีที่แล้ว งบประมาณของอำเภอเมืองชลบุรีตกไป ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมาก เราแจ้งล่วงหน้าแล้วให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญาเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ ดังนั้น ฝากฝ่ายเลขาฯ ติดตามหน่วยงานที่อยู่ระหว่างทำราคากลางยังไม่ได้ทำสัญญาให้เร่งดำเนินการ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ควรจะลงนามในสัญญาแล้ว ปัญหาดังกล่าวนายอำเภอควรจะได้รับทราบว่าภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ต้องลงนามในสัญญาให้ได้จึงจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ
เลขานุการ	หากหน่วยงานไม่สามารถดำเนินการได้หรือไม่ทันตามกำหนดให้รีบแจ้งฝ่ายเลขาฯ เพื่อจะได้ดำเนินการเปลี่ยนโครงการและดำเนินการได้ทันปีงบประมาณต่อไป เรื่องนี้มีความสำคัญมากเพราะผูกโยงกับทุกเรื่อง จึงขอความร่วมมือทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการ
ผู้แทน นายอำเภอศรีราชา	มี ๓ กิจกรรม งบประมาณรวม ๕๐,๐๓๗,๐๐๐ บาท ผลการดำเนินการสรุปได้ดังนี้ (๑) ปรับปรุงห้วยสุกรีฯ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งบประมาณ ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาแล้ว เริ่มสัญญาวันที่ ๒๔ ม.ค.๖๒ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๐ ก.ย.๖๒ (๒) พัฒนาแหล่งน้ำตื้นเขิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๑ แล้วไม่มีผู้เสนอราคา อยู่ระหว่างประกาศครั้งที่ ๒ ครบวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และจะประกาศเชิญชวนต่อไป หากครั้งที่ ๒ ไม่มีผู้เสนอราคาจะพิจารณาทบทวนโครงการใหม่ (๓) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเจียมเจริญ หมู่ที่ ๘ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งบประมาณ ๗,๐๓๗,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา
ผู้แทน นายอำเภอสัตหีบ	มี ๒ กิจกรรม งบประมาณรวม ๒๐,๑๔๘,๐๐๐ บาท ผลการดำเนินการสรุปได้ดังนี้ (๑) ก่อสร้างฝัวจารจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนบุญเลิศ หมู่ที่ ๗ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งบประมาณ ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทำสัญญาแล้ว วงเงิน ๘,๘๓๙,๐๐๐ บาท เริ่มสัญญาวันที่ ๑๕ ม.ค.๖๒ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๙ ม.ค.๖๓ ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐๐ วัน เนื่องจากเป็นงานยาก ซึ่งผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้วไม่มีปัญหาอะไร

/(๒) ก่อสร้าง...

(๒) ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำสาย
ขบ ๑๐๐๓ ถึงเขาตะแบก ตอนที่ ๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
งบประมาณ ๗,๑๔๘,๐๐๐ บาท ทำสัญญาแล้ววงเงิน ๔,๙๓๙,๐๐๐ บาท เริ่มสัญญาวันที่
๑๕ ม.ค.๖๒ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๓ ก.ค.๖๒

ผู้แทน นายอำเภอหนองใหญ่

มี ๖ กิจกรรม งบประมาณรวม ๓๒,๕๕๒,๐๐๐ บาท ผลการดำเนินการสรุปได้ดังนี้

(๑) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองหญ้าปล้อง
หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี งบประมาณ ๓,๕๘๘,๐๐๐ บาท ทำ
สัญญาแล้ววงเงิน ๓,๑๑๐,๐๐๐ บาท เริ่มสัญญาวันที่ ๒๙ พ.ย.๖๑ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๗ พ.ค.๖๒

(๒) พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและบรรเทาสาธารณภัย ชุดสระน้ำชุมชนมาบยาง
หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี งบประมาณ ๑,๓๔๗,๐๐๐ บาท
ทำสัญญาแล้ววงเงิน ๑,๐๙๘,๐๐๐ บาท เริ่มสัญญาวันที่ ๒๖ ธ.ค.๖๑ สัญญาสิ้นสุด
วันที่ ๒๔ เม.ย.๖๒

(๓) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเฉลิมพระเกียรติถึงเขาตะแบก ขอย ๒ หมู่ที่
๑ ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี งบประมาณ ๘,๓๔๙,๐๐๐ บาท ทำสัญญา
แล้ววงเงิน ๘,๓๒๐,๐๐๐ บาท เริ่มสัญญาวันที่ ๑๕ ม.ค.๖๒ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๑ พ.ค.๖๒

(๔) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่บ้านใหม่ชุมชนหนองตะเคียนทอง
(หมู่ที่ ๕) ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี งบประมาณ ๓,๐๘๐,๐๐๐ บาท
ทำสัญญาแล้ววงเงิน ๒,๕๙๘,๐๐๐ บาท

(๕) ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกต์คอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองใหญ่-
ห้างสูง ชุมชนมาบยาง (หมู่ที่ ๖) ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี งบประมาณ
๗,๒๑๐,๐๐๐ บาท ทำสัญญาแล้ววงเงิน ๕,๔๙๐,๐๐๐ บาท เริ่มสัญญาวันที่ ๑๕ ม.ค.๖๒
สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๕ พ.ค.๖๒

(๖) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายมาบไช้เฒ่า หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองเสือ
ช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี งบประมาณ ๘,๖๐๘,๐๐๐ บาท ทำสัญญาแล้ววงเงิน
๕,๘๙๐,๐๐๐ บาท เริ่มสัญญาวันที่ ๑๕ ม.ค.๖๒ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๑ พ.ค.๖๒

ผู้แทน หัวหน้าสำนักงาน
จังหวัดชลบุรี

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เบิกจ่ายแล้ว ๒,๓๖๗,๕๙๕.๓๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๖๘

วันนี้ได้เชิญส่วนราชการที่รับผิดชอบของกลุ่มจังหวัดมาร่วมประชุมติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณด้วย เชิญหน่วยงานรายงานผลการดำเนินการให้คณะทำงานฯ ทราบ

ผู้แทน ผู้อำนวยการ
สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ๓ ชลบุรี

ได้รับงบประมาณกิจกรรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรองรับ Thailand ๔.๐ ในพื้นที่เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานภาคอุตสาหกรรม) งบประมาณ
๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท เป้าหมาย ๘๐๐ คน แผนการอบรมเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ผู้เข้า
อบรม ๗๑๔ คน เบิกจ่ายแล้ว ๓๓๗,๐๐๐ บาท ไม่มีปัญหาอุปสรรคแต่อย่างใด

ผู้แทน ผู้อำนวยการแขวง มี ๒ กิจกรรม (๑) กิจกรรมก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายแยก ทพ.ขบ.๒๐๑๘ ถึงอ่างเก็บน้ำมาบประชัน ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะทาง ๓.๘๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามในสัญญา คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (๒) กิจกรรมก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย ขบ ๑๐๖๓ สายแยก ทล.๓ บ้านซากแก้ว ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ และตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง ระยะทางไม่น้อยกว่า ๓.๑๔๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๑๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้รับอนุมัติ เนื่องจากอยู่ระหว่างแก้ไขปริมาณงาน (ระยะทาง) จึงจะประกวดราคาได้

ผู้แทน ภาครัฐจังหวัดชลบุรี มี ๒ กิจกรรม (๑) กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการผลิตผลไม้ปลอดภัยและได้มาตรฐานครบวงจร (ส่งเสริมการผลิตพืชให้ปลอดภัยและได้มาตรฐานครบวงจร) งบประมาณของจังหวัด ชลบุรี ๔,๔๙๖,๑๑๕๐ บาท แบ่งเป็นการอบรมพืชปลอดภัยและจ้างตรวจวิเคราะห์สารพิษ ตกค้างในดินและในผลผลิต อยู่ระหว่างร่าง TOR คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน ส.ค.๖๒ (๒) กิจกรรมตลาดผลไม้และอาหารปลอดภัยได้มาตรฐาน งบประมาณ ๘๖๖,๔๐๐ บาท อยู่ระหว่างร่าง TOR คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน ส.ค.๖๒

ผู้แทน พาณิชย์จังหวัดชลบุรี กิจกรรมเชื่อมโยงตลาดสินค้าชุมชนเชิงนวัตกรรมกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ งบประมาณ ๔,๘๗๗,๗๐๐ บาท แบ่งเป็นจัดงานแสดงสินค้า ๓ จังหวัด, อบรมผู้ประกอบการ (ฉะเชิงเทราเป็นเจ้าภาพ) ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ ก.พ.๖๒ และเชื่อมโยงตลาด (Business Matching) ดำเนินการวันที่ ๖ เม.ย.๖๒ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ

ผู้แทน ผู้อำนวยการสำนัก ๑ โครงการ ๘ กิจกรรม (กิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ) งบประมาณ ๔,๕๐๙,๐๐๐ บาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว แจ้งให้มาลงนามแล้ว ๔ กิจกรรม อีก ๔ กิจกรรมรออนุมัติพื้นที่จาก ศิริราช

ผู้แทน นายอำเภอหนองใหญ่ โครงการการแก้ไขปัญหามลพิษและพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse – Derived Fuel : RDF) และปุ๋ยหมัก งบประมาณ ๕๙,๖๒๔,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาแล้ว เริ่มสัญญา วันที่ ๑๕ ม.ค.๖๒ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๐ พ.ย.๖๒

ประธาน เงินงบประมาณที่ได้มาให้ใช้จ่ายให้หมด คุ่มค่า เกิดประโยชน์ที่สุด ไม่ควรคืนเงิน ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก เงินงบประมาณที่ได้มาไม่ควรส่งคืน นโยบาย การคลังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ การเร่งเบิกจ่ายงบประมาณ การประหยัดงบประมาณแล้วเงิน เหลือจ่ายสามารถใช้ได้หรือไม่ เพราะมาตรการเร่งรัดของรัฐบาลให้เบิกจ่าย ๑๐๐% การใช้เงินเหลือจ่ายต้องดูที่สำนักงบประมาณว่ากำหนดไว้อย่างไร

ผู้แทน ผู้อำนวยการสถาบัน เงินงบประมาณของกลุ่มจังหวัดต้องประหยัด ๕% หรือไม่
พัฒนาฝีมือแรงงาน ๓ ชลบุรี

เลขานุการ งบกลุ่มจังหวัดไม่ต้องประหยัด ๕% หากท่านดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ต้องคืนเงิน จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพื่อพิจารณาเลือกโครงการตาม Y๒ มาดำเนินการต่อไป
กรณีเบิกจ่ายล่วงหน้า ๑๕% จะมีผลการต่อเบิกจ่ายในภาพรวมหรือไม่

/ประธาน...

ประธาน

ต้องดูว่าตอนประกาศกำหนดไว้หรือไม่ พิจารณาเป็นกรณีๆ ไป มีความ
ยุ่งยากต่อผู้รับจ้างเพราะต้องหา Bank Guarantee หากเร่งรัดเบิกจ่ายให้ทันภายใน
ปีงบประมาณได้ก็ไม่น่าหักล่วงหน้า ๑๕%

มติที่ประชุม

รับทราบผลการดำเนินการของทุกหน่วยงาน และขอความร่วมมือทุก
หน่วยงานเร่งรัดการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ



(นางสาวทรงลักษณ์ อภิบาลศรี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ



(นางสาวสุพิชฌาย์ ปิยะพุทธิชัย)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม