


30/06/2562

## ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๒๗.๔ (ซบ)/๐๕๒



กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑  
ศาลากลางจังหวัดชลบุรี  
ถนนมนต์เสวี ขบ ๒๐๐๐๐

๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง เรงัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๒๔

ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

๒. แบบรายงานการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

จำนวน ๑ ชุด

๓. บัญชีส่วนราชการที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกระทรวงการคลังแจ้ง แนวทางการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ตรวจสอบรายการเงินงบประมาณที่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินต่อไป และดำเนินการ LIST และ CONFIRM รายการเงินงบประมาณดังกล่าวในระบบ GFMS ให้แล้วเสร็จภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้อย่างต่อเนื่องจนถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ นั้น

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ขอเรียนว่า กรมบัญชีกลางได้อนุมัติรายการเงินงบประมาณที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว ในการนี้ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกขอความร่วมมือจังหวัดให้เร่งรัดส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ ที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ ให้เร่งรัดการดำเนินงานและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๒ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

เรือโท

(ศตวรรษ อนันตกุล)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนภาคตะวันออก สป.

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑

โทร./โทรสาร ๐-๓๘๒๘๕-๐๐๑ สือสาร สป.๓๐๖๒๗

http://osm.chonburi.go.th /e-mail : eastsom@hotmail.com

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ ๐๖๗



กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แนวทางการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา หัวหน้ารัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง

ด้วยขณะนี้ใกล้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นระยะเวลาสิ้นสุดการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี หรือการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ปรากฏว่ามีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ จำนวนมากไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว และยังมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินต่อไป

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ สามารถเบิกจ่ายเงินได้อย่างต่อเนื่องจนบรรลุวัตถุประสงค์ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๒ สำหรับกรณีดังต่อไปนี้

๑. งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๑ กรณีมีหนี้ผูกพัน ทุกรายการ (ตามมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)

๒. งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ประเภทงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ค่าใช้จ่ายชดเชยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (ตามมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)

๓. งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ประเภทงบกลาง ทุกรายการ (ตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)

ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ดำเนินการ LIST และ CONFIRM เงินดังกล่าวผ่านระบบ GFMS ให้แล้วเสร็จภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๖/ว ๑๐๔ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและ/หรือ การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMS

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรินทร์ กล้วยาณมิตร)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

กรมบัญชีกลาง

กองกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๔๖๔-๔๔๖๕

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๖๙

การติดตามผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพิ่มเติม กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชลบุรี)

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	งบลงทุน	งบประจำ	ผลงานสัญญา	คงเหลือจากสัญญา	เบิกจ่าย งบลงทุน	เบิกจ่ายงบดำเนินงาน	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยรับผิดชอบ	เงินเหลือจ่าย
จังหวัดชลบุรี มีจำนวน 8 โครงการ													
1	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำเพื่อการผลิตภาคอุตสาหกรรม	35,000,000											
	1.1 กิจกรรมขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองค้อ		10,000,000		ขบ.จ.03/2560 ลว.25 เม.ย.2560 เงิน 5,985,873						ปริมาณน้ำมากทำไม่ สามารถขุดลอกได้	โครงการ ชลประทาน จังหวัดชลบุรี	
	1.2 กิจกรรมค้นคืนน้ำคลองบางแสม		25,000,000		ขบ.จ.04/2560 ลว.14 ก.ค.60 เงิน 13,586,947.70	51,597.51	13,535,350.19		13,535,350.19	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการ ชลประทาน จังหวัดชลบุรี	
2	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม	160,000,000											
	2.1 กิจกรรมก่อสร้างและบูรณะช่องจราจรทางคู่ขนานทางหลวงหมายเลข 7 ด้านขวา ทางหลวงหมายเลข 3702 ศรี - พัทยา		30,000,000		ลว. 25 เม.ย. 2560 PO ไม่ แน่นอน 24,898,000	282,574.88	24,615,425.12		24,615,425.12	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แขวงทางหลวง ชลบุรีที่ 2	
	2.2 กิจกรรมก่อสร้างและบูรณะช่องจราจรทางคู่ขนานทางหลวงหมายเลข 7 ด้านขวา 3702 เขาดิน - หนองข้างคอก		50,000,000		ขบ.50/2560 ลว. 10 พ.ค.60 - 5 ธ.ค.60 เงิน 49,934,000		49,934,000.00		49,934,000.00	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ ✓	แขวงทางหลวง ชลบุรีที่ 1	



ลำดับ	กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	งบลงทุน	งบประจำ	ลงนามสัญญา	คงเหลือจากสัญญา	เบิกจ่าย งบลงทุน	เบิกจ่ายงบดำเนินงาน	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยรับผิดชอบ	เงินเหลือจ่าย
	4.2 กิจกรรมรื้อถอนน้ำเหมืองทอง		10,000,000			2,097,589.52	7,902,410.48		7,902,410.5	79.02	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ชลประทานที่ 9 จังหวัดชลบุรี	1
5	โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว	230,356,600											
	5.1 กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านซากแก้ว และชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ย			20,000,000	เริ่ม 28 ก.ค.60 - 24 พ.ย.60 วงเงิน 19,850,000			19,850,000	19,850,000	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักงานจังหวัดชลบุรี	
	5.2 กิจกรรมชม "Chonburi Excite & Experience" เปิดตัวเส้นทางและแข่งขันจักรยานในพื้นที่โครงการสวนป่าสิริเจริญวรราช			10,000,000	เริ่ม 28 ก.ค.60 - 24 พ.ย.60 วงเงิน 9,892,999			9,892,999	9,892,999	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักงานจังหวัดชลบุรี	
	5.3 ปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาภูมิทัศน์ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่เขาชี		17,856,600		เริ่ม 1 มิ.ย.60 - 26 พ.ค.60 วงเงิน 16,500,000		16,500,000		16,500,000	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี	
	5.4 กิจกรรมก่อสร้างทางจักรยานรอบอ่างเก็บน้ำมาบประชัน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี		125,000,000		เริ่ม 28 ก.ย.60 - 1 ส.ค.61 วงเงิน 54,850,000				—		อยู่ระหว่างดำเนินการ เข้าทำงานเมื่อวันที่ 5 ต.ค.61	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี	



ลำดับ	กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	งบลงทุน	งบประจำ	ลงนามสัญญา	คงเหลือจากสัญญา	เบิกจ่าย งบลงทุน	เบิกจ่ายงบดำเนินงาน	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยรับผิดชอบ	เงินเหลือจ่าย
	5.5 กิจกรรมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อระบายน้ำและอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางจักรยานสวนป่าสิริเจริญวรรษ		7,500,000		ยผจ.7/2560 ลว. 25 พ.ค.60 - 20 ธ.ค.60 เงิน 6,208,888		6,208,888.00		6,208,888	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดชลบุรี	
	5.6 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำบางพระ		50,000,000				46,453,395.42		46,453,395.42	92.91	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	โครงการชลประทาน จังหวัดชลบุรี	
6	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก และด้านความปลอดภัย	159,340,000											
	6.1 กิจกรรมจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการทำเขื่อนบริเวณแหลมบาลีไทย ระยะที่ 2 พัฒนาพื้นที่รอบท่าเรือและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ.บางละมุง จ.ชลบุรี			20,000,000	เริ่ม 1 ส.ค.60 - 13 ธ.ค.61 วงเงิน 19,998,000			6,999,300	6,999,300	35.00	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดชลบุรี	
	6.2 กิจกรรมซ่อมและปรับปรุงถนนสาย ชบ.4099 แยกทางหลวงหมายเลข 3144-อ่างเก็บน้ำบางพระ		22,500,000		114/2560 ลว. 24 พ.ค.60 - 20 ก.ย. 60 เงิน 22,450,000		22,450,000		22,450,000	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี	

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	งบลงทุน	งบประจำ	ลงนามสัญญา	คงเหลือจากสัญญา	เบิกจ่าย งบลงทุน	เบิกจ่ายงบดำเนินงาน	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยรับผิดชอบ	เงินเหลือจ่าย
	6.3 กิจกรรมซ่อมแซมและปรับปรุงถนนสาย ขบ.5001 แยกทางหลวงชนบท ขบ.1008-วัดญาณสังวราราม		5,000,000		25 เม.ย.2560 เงิน 4,000,000		4,000,000		4,000,000	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี	
	6.4 กิจกรรมซ่อมสร้างและปรับปรุงถนนสาย ขบ.1008 แยกทางหลวงหมายเลข3-บ้านจากแก้ว		40,000,000		11/5/2560 ลว.24 พ.ค.60 - 19 พ.ย.60 เงิน 39,930,000		39,930,000		39,930,000	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี	
	6.5 กิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุจังหวัดชลบุรี		31,990,000	4,850,000	เริ่ม 26 เม.ย.60 - 2 ต.ค.60 วงเงิน 30,488,260	4,357,100	26,213,400	4,767,760	30,981,160	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี	
	6.6 กิจกรรมพัฒนาระบบสมาร์ตซิตี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและความปลอดภัย		32,466,000	2,534,000	11/2560 ลว. 29 พ.ค.60 - 24 พ.ย. 60 เงิน 34,580,000		29,738,800		29,738,800	86.00	เกิดหตุยเหตุในทะเลทำให้ไม่บรรทุกและรอขยายขนาดใหญ่ไม่สามารถเดินทางเข้าในพื้นที่และดำเนินการได้ตามกำหนด	ที่ว่าการอำเภอเกาะสีชัง	
7	โครงการประชาสัมพันธ์และการตลาดด้านการ	20,998,000											
	7.1 กิจกรรมจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ตามนโยบายรัฐบาล 4.0		694,000	5,304,000	เริ่ม 4 ก.ค.60 - 31 ธ.ค.60 วงเงิน 5,900,000		694,000.00	5,206,000	5,900,000	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก	

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	งบลงทุน	งบประจำ	ลงนามสัญญา	คงเหลือจากสัญญา	เบิกจ่าย งบลงทุน	เบิกจ่ายตามดำเนินงาน	ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ	เงินเหลือจ่าย
	7.2 กิจกรรมพัฒนา ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ภาคตะวันออกเฉียงใต้ ศึกษาแหล่งมรดกโลก "ไทยเที่ยวไทย" ครั้งที่ 2			15,000,000	เริ่ม 21 มี.ย.60 - 10 ส.ค.60 วงเงิน 11,110,300			11,110,300	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักบริหาร ยุทธศาสตร์กลุ่ม จังหวัดภาค ตะวันออก	
8	โครงการพัฒนาศูนย์ ด้านการท่องเที่ยว	20,000,000										
	8.1 กิจกรรมAmazing Thai Host			20,000,000				16,038,804	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักงาน ท่องเที่ยวและ กีฬาจังหวัดชลบุรี	
รวม		714,314,600	607,826,600	106,488,000			428,097,408	81,970,687	71.41			



การติดตามผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	งบลงทุน	งบประจำ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย งบลงทุน	เบิกจ่ายงบดำเนินงาน	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยรับผิดชอบ	เงินเหลือจ่าย
จังหวัดชลบุรีจำนวน 4 โครงการ												
1	โครงการพัฒนาศูนย์ภาพการท่องเที่ยวภาคตะวันออก	25,264,100										
	1.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวภาคตะวันออก ภายใต้ตราสัญลักษณ์ "สี่สีตะวันออก"			25,264,100								
	1.1.1 กิจกรรมด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ประเทศไทย			20,000,000	เงิน 19,969,000 สิ้นสุด ค.ค.61		19,969,000.00	19,969,000.00	###	ดำเนินการแล้วเสร็จ	osm	
	1.1.2 กิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว			4,000,000			2,920,000	2,920,000	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี	
	1.1.3 กิจกรรมงานแสดงอาหารและเครื่องดื่มภาคตะวันออก Eastern food & Hoteliers Expo 2017			1,264,100	วงเงิน 1,180,000		1,180,000.00	1,180,000.00	###	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี	
2	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว	4,455,000										
	2.1 กิจกรรมก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ (Universal Design) เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ		4,455,000		25 เม.ย. 2561 วงเงิน 4,450,000			---		ลงนามแล้ว	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี	5,000.00
3	โครงการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าอนุรักษ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า	11,265,397										
	3.1 กิจกรรมปลูกป่าฟื้นฟูสภาพป่าอนุรักษ์		507,000	5,492,997				---		ลงนามแล้ว	สำนักงานทรัพยากรพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)	

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	งบลงทุน	งบประจำ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย งบลงทุน	เบิกจ่ายงบดำเนินงาน	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน	หน่วย	เงินเหลือจ่าย
	3.2 กิจกรรมการแก้ไขปัญหาน้ำขัง น้ำที่ออกมาบริเวณประชาชนนอก พื้นที่ป่าอนุรักษ์		5,265,400		วงเงิน 4,504,800	184,000.00		184,000.00	4.08	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รับผิดชอบ ร่วมกับบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ทั้ง 2 (ศรี ราชา)	
4	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ	14,700,000										
	4.1 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการ กักเก็บน้ำเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ		14,700,000							พรบ.โอน	โครงการ ชลประทานชลบุรี	
	รวม	55,684,497	24,927,400	30,757,097		184,000.00	24,069,000.00	24,253,000.00	43.55			5,000.00