

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดชลบุรี
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓
วันอังคารที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

ผู้เข้าประชุม

๑.	นายวิวัฒน์	มหาผลศิริกุล	รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี	ประธาน
๒.	นางสาวกรรวรรณ	เกียรติไกรวัลศิริ	แทน ปลัดจังหวัดชลบุรี	
๓.	นายรัก	ชนะไพบูลย์	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี	
๔.	นางสาวสุรีย์	คุ้มทิม	คลังจังหวัดชลบุรี	
๕.	นายอภิรักษ์	อำสุริยะ	แทน อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี	
๖.	นายปรีชา	ดวงเงิน	แทน แรงงานจังหวัดชลบุรี	
๗.	นางพัทธวีรา	สุวรรณ	พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี	
๘.	นายปริญญ์	กำแหง	แทน พาณิชย์จังหวัดชลบุรี	
๙.	นางพิมพ์จันทร์	เขมวรสิทธิ์	แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี	
๑๐.	นางสาวนภาพร	เข้มเฉย	แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี	
๑๑.	นายธนพงษ์	รัตนอุฒินันท์	รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี	
๑๒.	นายวรเชษฐ์	ป้อมเชียงพิน	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๔	
๑๓.	นายภูษิต	พรหมเมศร์	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชลบุรี	
๑๔.	นายอัศวิน	สุเมธานุสรณ์	แทน ผู้อำนวยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี	
๑๕.	นายมงคล	ประสิทธิ์คุ้มเพชร	แทน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาค เขต ๑	
๑๖.	นายขุนณัฏพัทธ์	ศรีภาเพลิน	แทน ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง	
๑๗.	พันเอก อนุ	รามจันทร์	แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๔	
๑๘.	พันตำรวจเอก ธนาวุฒิ	จงจิระ	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี	
๑๙.	พันเอก วิทยา	สุวรรณดี	รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี (ทหาร)	
๒๐.	นางสาวขวัญใจ	เลียดประถม	แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	
๒๑.	นางสาวณฐาสุดา	พลราชม	แทน นายกเมืองพัทยา	
๒๒.	นายต่อกานต์	สมวาที	แทน นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง	

๒๓.	นางณัฐปภัสร	ชลวัฒนะธงชัย	แทน นายกเทศมนตรีเมืองชลบุรี	
๒๔.	นายวินัย	คุ้มครอง	แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า	
๒๕.	นางสาวสุกมลภัทร	ใจจรูญ	ประธานศูนย์ประสานองค์การชุมชนจังหวัดชลบุรี	
๒๖.	นางสุดา	ประกอบกิจ	ประธานเครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี	
๒๗.	นายเรืองศักดิ์	สัตยาพิพัฒน์	ประธานกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดชลบุรี	
๒๘.	นางสาวชนารดี	พรวิสกุล	แทน ประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรี	
๒๙.	นายกิตติวุฒิ	ศศิวิมลพันธุ์	แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี	
๓๐.	นางสาวสุพิชฌาย์	ปิยะพุทธิชัย	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี	เลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นายปวเรศ	รัฐขจร	ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ (ชลบุรี)	
๒.	นางสาวจิราภรณ์	บุญญฤทธิ์	ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓ ชลบุรี	
๓.	นางวาสิษฐี	ระจิตดำรงค์	นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ	
๔.	นางปราณี	จิระโสภณรัตน์	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี	
๕.	นายคลังวิชญ์	อุทัยเรือง	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทชลบุรี	
๖.	นายวุฒิพงษ์	วงศ์อินทร์	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒	
๗.	นางสุรินรัตน์	สุขทรัพย์	แทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี	
๘.	นางสาวบุญมา	กรายไทยสงค์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	
๙.	นายวุฒิชัย	นรสิงห์	แทน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวงรัชชโลทร	
๑๐.	นางสาวศรินยา	งามทับ	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี	
๑๑.	นายชูศักดิ์	นนธิธัญญาชาดา	แทน นายอำเภอเมืองชลบุรี	
๑๒.	จำเอก พิทยาภรณ์	ก่อแก้ว	แทน นายอำเภอบางละมุง	
๑๓.	นายนิรศ	ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา	แทน นายอำเภอศรีราชา	
๑๔.	นายภาคิน	ปานประเสริฐ	แทน นายอำเภอสัตหีบ	
๑๕.	นายปฐมพงษ์	ธิศรี	แทน นายอำเภอนันทนาค	
๑๖.	นางมาลารินทร์	จันทร์หอม	แทน นายอำเภอบ้านบึง	
๑๗.	นายเรวัตร	หุนารัตน์	แทน นายอำเภอพานทอง	

๑๘.	นายกฤษณ์ภู	กุลสิงห์	แทน นายอำเภอหนองใหญ่
๑๙.	นายกิตติคุณ	เชื้อแถว	แทน นายอำเภอบ่อทอง
๒๐.	นายวีระวิทย์	เทพวัตติ	แทน นายอำเภอเกาะจันทร์
๒๑.	นายวิสิทธิ์	ยิ้มแย้ม	แทน นายอำเภอเกาะสีชัง
๒๒.	นายณัฐพงศ์	รักษิตช่วย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๒๓.	นางสาวนริกาญจน์	งดกระโทก	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๒๔.	นายกิตติชัย	วรรณไกรรุ่ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๒๕.	นายเกียรติพงษ์	ทองเลิศ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๒๖.	นางสาวเบญจพร	ธีรธัญ	พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
๒๗.	นายพยุหศักดิ์	ไพบุลย์	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
๒๘.	นายวศิน	นามวงศ์	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
๒๙.	นายกิตติพงศ์	เสนานันท์	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
๓๐.	นางสาวพัชรมัย	โกศาเทพ	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีติดภารกิจจึงมอบหมายให้นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดชลบุรีแทน

มติที่ประชุม

ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

➤ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

เลขานุการ

ฝ่ายเลขานุการจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี จำนวน ๑๗ หน้า โดยสามารถสรุปสาระสำคัญ ได้แก่

➤ ทราบ ผลการดำเนินการโครงการเพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อื่นเนื่องมาจากภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด ของจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

➤ เห็นชอบ (๑) การโอนทรัพย์สินของจังหวัดชลบุรีให้กับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรีและเทศบาลตำบลบ้านบึง (๒) แผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดชลบุรี แผนงาน/โครงการที่ประสงค์ขอรับสนับสนุนจาก

กระทรวง/กรม และโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดชลบุรี พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

นายวีระวิทย์ เทพวัตติ
แทน นายอำเภอเกาะจันทร์

ขอแก้ไขหน้า ๑๕ ของผู้แทนนายอำเภอเกาะจันทร์ จากยกเลิกกิจกรรมที่ ๙.๗๕ เนื่องจากซ้ำซ้อนกับแหล่งงบประมาณอื่น เป็น ซ้ำซ้อนกับกิจกรรมที่ ๘.๑๒ ของแนวทางหลวงชนบทชลบุรี และกิจกรรมที่ ๙.๖๕ หน่วยดำเนินการ จากอำเภอพนัสนิคมเป็น อำเภอเกาะจันทร์ และแก้ไขเหตุผล จาก ผิดพลาด เป็น ไม่สมบูรณ์ คลาดเคลื่อน

มติที่ประชุม

แก้ไขตามการแจ้งของผู้เข้าร่วมการประชุมและรับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ผลการดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เลขานุการ

จังหวัดชลบุรีมีกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดชลบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๘๐ กิจกรรม งบประมาณ ๔๒๖,๓๑๗,๒๐๐ บาท และ คณะกรรมการฯ ได้อนุมัติกิจกรรมที่ขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายเพิ่มเติม จำนวน ๘ กิจกรรม รวมเป็น ๘๘ กิจกรรม จึงมีผลการดำเนินการ ดังนี้

- จัดสรร ๘๘ กิจกรรม งบประมาณ ๔๒๖,๓๑๗,๒๐๐ บาท
- แล้วเสร็จ ๗๘ กิจกรรม
- ดำเนินการ ๘ กิจกรรม เบิกจ่าย ๓๔๖,๘๕๑,๒๐๓ บาท
- ร้อยละ ๘๑.๓๖
- ยกเลิก ๑ กิจกรรม
- รอการอนุญาตใช้พื้นที่ ๑ กิจกรรม

ฝ่ายเลขานุการขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการรายงานผลการดำเนินการ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และปัญหาอุปสรรค ต่อคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

จำเอก พืทยาภรณ์ ก่อแก้ว
แทน นายอำเภอบางละมุง

อำเภอบางละมุง จำนวน ๒ กิจกรรม ได้แก่

กิจกรรมวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาเพื่อการท่องเที่ยวพื้นที่แยกถนน สุขุมวิท – สามแยกแกรนด์คอนโดเทล ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งบประมาณ ๑๖,๖๔๕,๐๐๐ บาท สัญญาจ้างสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ และผู้รับจ้าง แจ้งว่าจะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลา

กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำสายหนองตะไกร - สนามยิงปืน หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๗,๗๖๐,๐๐๐ บาท ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณ

นางมาลารินทร์ จันทรหอม
แทน นายอำเภอบ้านบึง

อำเภอบ้านบึง จำนวน ๒ กิจกรรม ได้แก่

กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองสำราญถึงห้วยเตย (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองซาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี งบประมาณ ๖,๙๗๒,๐๐๐ บาท

กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อเป้าถึงเขาห้วยยอ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองซำซาก (แยกขวา) อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี งบประมาณ ๔,๕๕๘,๐๐๐ บาท

ทั้ง ๒ กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการตรวจรับงานจ้างงวดสุดท้าย โดยจะเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ต่อไป

นายปฐมพงศ์ ธิศรี
แทน นายอำเภอนนทบุรี

อำเภอนนทบุรีมีกิจกรรม จำนวน ๓ กิจกรรม ได้แก่

กิจกรรมก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ ตำบลวัดหลวง อำเภอนนทบุรี จังหวัดชลบุรี งบประมาณ ๒,๓๗๗,๐๐๐ บาท

กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายคลองสามง่ามถึงบ้านหัวสนาม (บริเวณบ้านนายโน้มถึงนางประจวบจิต) งบประมาณ ๗,๒๗๐,๐๐๐ บาท

และกิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายวัดอุทกเขปสีมาาราม ถึงสะพานข้ามคลอง หมู่ที่ ๙ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอนนทบุรี จังหวัดชลบุรี งบประมาณ ๔,๗๔๙,๐๐๐ บาท โดยทั้ง ๓ กิจกรรม ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณ

นายวิศ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
แทน นายอำเภอศรีราชา

กิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำตื้นเขินอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งบประมาณ ๑๘,๘๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวดงาน คงเหลือ ๒ งวดงาน เนื่องจากประสบปัญหาเกี่ยวกับท่อระบายน้ำในพื้นที่ก่อสร้าง ผู้รับจ้างจึงอยู่ระหว่างการขอแก้ไขแบบรูปรายการก่อสร้าง โดยคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้สั่งหยุดงานตั้งแต่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ จนกว่าจะแก้ไขแบบรูปรายการแล้วเสร็จ เมื่อการแก้ไขแบบรูปรายการแล้วเสร็จ จะเร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดโดยเร็ว

นายวิสิทธิ์ ยิ้มแย้ม
แทน นายอำเภอเกาะสีชัง

กิจกรรมก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะมูลฝอย บริเวณหมวดศิลา (การรถไฟ) หมู่ที่ ๖ บ้านท่าภาณุรังษี ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการขออนุญาตใช้พื้นที่ ซึ่งเทศบาลตำบลเกาะสีชัง ยังไม่ได้แจ้งเรื่องให้คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดชลบุรีพิจารณาตามข้อสั่งการของกรมป่าไม้ ซึ่งอำเภอเกาะสีชังจะดำเนินการส่งเรื่องให้คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดชลบุรีพิจารณาแทนในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบกิจกรรม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุญาตต่อไป โดยจะต้องดำเนินการขั้นตอนการขออนุญาตและลงนามสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ตามที่กรมบัญชีกลางได้อนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ

มติที่ประชุม

ทราบและถือปฏิบัติ

๓.๒ ผลการดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของจังหวัดชลบุรี

เลขานุการ

จังหวัดชลบุรีมีกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๙ กิจกรรม งบประมาณ ๑๓๑,๑๔๗,๘๖๐ บาท มีผลการดำเนินการ ดังนี้

- รวม ๙ กิจกรรม งบประมาณ ๑๓๑,๑๔๗,๘๖๐ บาท
- แล้วเสร็จ ๘ กิจกรรม
- ดำเนินการ ๑ กิจกรรม เบิกจ่าย ๑๑๒,๔๘๓,๘๔๗ บาท
- ร้อยละ ๘๖.๑๕

ฝ่ายเลขานุการขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการรายงานผลการดำเนินการ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และปัญหาอุปสรรค ต่อคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

โดยแขวงทางหลวงชนบทชลบุรีแจ้งว่า ปัจจุบันกิจกรรมก่อสร้างถนนแอสฟัลติก คอนกรีตสาย ชบ.๑๐๖๓ สายแยก ทล.๓ บ้านซากแก้ว ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ และ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง งบประมาณ ๑๕,๔๗๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบัน ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการดำเนินการทางเอกสารเพื่อส่งเบิกจ่ายงบประมาณ

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

ทราบ

๓.๓ ผลการดำเนินการโครงการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด ของจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เลขานุการ

คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดชลบุรีมีมติเห็นชอบโครงการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด ของจังหวัดชลบุรี ทั้งสิ้น ๑๗๘ โครงการ งบประมาณ ๑๖๙,๑๖๒,๒๐๖ บาท

สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดชลบุรีเพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหา ภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด ของจังหวัดชลบุรี ทั้งสิ้น ๑๕๕ โครงการ งบประมาณ ๑๓๖,๐๗๒,๘๐๐ บาท โดยมีผลการดำเนินการ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ ดังนี้

สถานะ	โครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ
จัดสรร	๑๕๕	๑๓๖,๐๗๒,๘๐๐	
ยกเลิก	๓๕	๖๘,๒๗๓,๔๐๐	
ดำเนินการ	๑๒๐	๖๗,๗๙๘,๙๐๐	
ก่อนนี้ผูกพัน/ ดำเนินการเอง	๑๒๐	๖๒,๖๘๙,๖๔๓	

เหลือจ่าย		๕,๑๐๙,๒๕๗	
แล้วเสร็จ	๘๑		
ระหว่างดำเนินการ	๓๙		
เบิกจ่าย		๔๖,๑๙๖,๖๐๔.๗๔	๖๘.๑๔
คงเหลือ		๑๖,๔๙๓,๐๓๘.๒๖	๓๑.๘๖

แม้ว่าเป็นงบประมาณกันไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว จึงสามารถเบิกจ่ายได้ตามระยะเวลาของสัญญาจ้าง แต่เนื่องจากการดำเนินการดำเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนและโครงการแต่ละโครงการเป็นโครงการขนาดเล็ก รัฐบาลจึงกำหนดให้ดำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ฝ่ายเลขานุการขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการรายงานผลการดำเนินการ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และปัญหาอุปสรรค ต่อคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

นายภูษิต พรหมเมศร์
แทน ผู้อำนวยการ
โครงการชลประทานชลบุรี

โครงการชลประทานชลบุรีรับผิดชอบทั้งสิ้น ๑๘ โครงการ ปัจจุบันทุกโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างส่งเอกสารเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณ

นายวุฒิชัย นรสิงห์
แทน ผู้อำนวยการโครงการ
ส่งน้ำและบำรุงรักษา
คลองหลวงรัชชโลทร

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคคลองหลวง รัชชโลทร ปัจจุบันทุกโครงการดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณ แล้วเสร็จ

นายปฐมพงศ์ ธิศรี
แทน นายอำเภอพนัสนิคม

คงเหลือ ๑ โครงการที่ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ โดยปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

นายกฤตภูมิ กุลสิงห์
แทน นายอำเภอหนองใหญ่

คงเหลือ ๒ โครงการ โดยทั้ง ๒ โครงการยังไม่ครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง โดยผู้รับจ้างสามารถดำเนินการได้ตามงวดงานที่กำหนด และอำเภอหนองใหญ่ได้ประสานงานและเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว

นายกิตติคุณ เชื้อแถว
แทน นายอำเภอบ่อทอง

ได้รับจัดสรร ๒ โครงการ สิ้นสุดสัญญาเมื่อ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ปัจจุบันปรับผู้รับจ้างแล้วเป็นเวลา ๗๓ วัน โดยผู้รับจ้างยังยืนยันว่าจะดำเนินการต่อจนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ ปัจจุบันผลการดำเนินการทั้ง ๒ โครงการอยู่ที่ร้อยละ ๔๐

นายวิระวิทย์ เทพวัตติ
แทน นายอำเภอเกาะจันทร์

คงเหลือ ๖ โครงการที่ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ โดยทุกโครงการสิ้นสุดสัญญาเมื่อ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยผู้รับจ้างทุกโครงการประสงค์ดำเนินการต่อจนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ โดยยินดีเสียค่าปรับตามที่กำหนดในสัญญา

นายวิสิทธิ์ ยิ้มแย้ม
แทน นายอำเภอเกาะสีชัง

คงเหลือ ๑ โครงการ ซึ่งสิ้นสุดสัญญาเมื่อ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ ปรับแล้ว ๒๗ วัน คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

เลขานุการ

ขออนุญาตแจ้งแนวทางการรายงานผลการดำเนินการโครงการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหา ภัยแล้งและอุทกภัย ในจังหวัด ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดเพิ่มเติม คือ ให้รายงานภาพถ่ายตั้งแต่ก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการและดำเนินการแล้วเสร็จ ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน จนกว่าจะดำเนินการโครงการทั้งหมดแล้วเสร็จ โดยให้เริ่มรายงานครั้งแรกเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ โดยฝ่ายเลขานุการขอขอบคุณอำเภอพนัสนิคมและอำเภอหนองใหญ่ที่ส่งภาพถ่ายให้จังหวัดเพื่อรายงานกระทรวงมหาดไทยแล้วอย่างเร่งด่วน สำหรับการรายงานครั้งต่อไป คือ ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน ฝ่ายเลขานุการขอให้ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ส่งภาพถ่ายของโครงการที่แล้วเสร็จให้จังหวัดตั้งแต่ออกดำเนินการ ระหว่างดำเนินการและดำเนินการแล้วเสร็จ ขึ้นตอนละ ๓ ภาพ ภายในวันที่ ๒๐ ของเดือนจนกว่าจะดำเนินการโครงการแล้วเสร็จทุกโครงการ

ประธาน

ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการรายงานข้อมูลให้ฝ่ายเลขานุการตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และเร่งรัดดำเนินการเพื่อให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

มติที่ประชุม

ทราบและถือปฏิบัติ

๓.๔ ผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สภาผู้แทนราษฎร

เลขานุการ

ฝ่ายเลขานุการขอรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดังนี้

๑) สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ โดยจังหวัดชลบุรี มีกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ทั้งสิ้น ๒๘ กิจกรรม ๑ รายการ งบประมาณ ๔๒๑,๘๓๔,๓๐๐ บาท

๒) จังหวัดชลบุรีได้แจ้งให้ส่วนราชการจัดทำแบบเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ ส่งให้จังหวัดชลบุรี เพื่อรวบรวมเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพิจารณาอนุมัติโครงการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของรายการงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และแจ้งให้ดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไปพลางก่อนระหว่างรอพระราชบัญญัติงบประมาณมีผลใช้บังคับ

๓) กรณีการดำเนินการของส่วนราชการสังกัดบริหารราชการส่วนกลางที่ตั้งในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้มอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ให้อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท และอธิบดีกรมชลประทานแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดที่รับผิดชอบโครงการต่อไป

๔) จังหวัดชลบุรีจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และขอรับจัดสรรงบประมาณส่งให้สำนักงานงบประมาณแล้ว

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ โดยส่วนราชการสังกัดบริหารราชการส่วนกลางที่ตั้งในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ได้แก่ โครงการชลประทานชลบุรี แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓ ชลบุรี

นายภูษิต พรหมเมศรี
แทน ผู้อำนวยการ
โครงการชลประทานชลบุรี

กรมชลประทานมีคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข ๑๖๐ / ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง มอบอำนาจในการสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ สำหรับงานที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจให้อธิบดีกรมชลประทานปฏิบัติราชการแทน โดยโครงการชลประทานชลบุรีจะจัดทำโครงการฉบับสมบูรณ์เพื่อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพิจารณาอนุมัติและเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันต่อไป

นางสาวจิราภรณ์ บุญญฤทธิ์
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนา
ฝีมือแรงงาน ๓ ชลบุรี

ประสานกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแล้ว อยู่ระหว่างเสนอผู้บริหารพิจารณาจะเร่งรัดติดตามต่อไป เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

นายคลังวิชญ์ อุทัยเรือง
แทน ผู้อำนวยการแขวง
ทางหลวงชนบทชลบุรี

กรมทางหลวงชนบทแจ้งว่าอยู่ระหว่างการเสนอผู้บริหารลงนามในคำสั่งมอบอำนาจดังกล่าว โดยกรมทางหลวงชนบทจะมอบอำนาจให้แขวงทางหลวงชนบทเป็นรายจังหวัดไป โดยผู้บริหารยังไม่ลงนามคำสั่งของจังหวัดชลบุรี โดยแขวงทางหลวงชนบทชลบุรีจะประสานกับกรมทางหลวงชนบทเพื่อเร่งรัดให้ส่งให้จังหวัดชลบุรีทันทีที่ผู้บริหารลงนามคำสั่งแล้ว

มติที่ประชุม

ทราบ

๓.๕ มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เลขานุการ

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามที่สำนักงานงบประมาณเสนอ มีสาระสำคัญ ดังนี้

๑) กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้

แผนฯ	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔
ภาพรวม	ร้อยละ ๒๓	ร้อยละ ๕๔	ร้อยละ ๗๗	ร้อยละ ๑๐๐
รายจ่ายประจำ	ร้อยละ ๒๘	ร้อยละ ๕๘	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๑๐๐
รายจ่ายลงทุน	ร้อยละ ๘	ร้อยละ ๔๐	ร้อยละ ๖๕	ร้อยละ ๑๐๐

๒) ให้หน่วยรับงบประมาณจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ส่งให้สำนักงานงบประมาณภายใน ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ เพื่อให้สำนักงานงบประมาณสามารถจัดสรรงบประมาณให้ได้ภายในสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ให้หน่วยรับงบประมาณเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างแต่จะสามารถลงนามสัญญาได้เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ประกาศใช้แล้ว

๓) พิจารณากำหนดระยะเวลาการส่งมอบงานให้รวดเร็วขึ้นเพื่อให้ทันการเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ โดยเฉพาะรายการปีเดียว โดยให้ก่อนนี้ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ หากรายการดำเนินการแล้วคาดว่าจะไม่สามารถก่อนนี้ได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ให้แจ้งสำนักงานงบประมาณในโอกาสแรกเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขต่อไป

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ และขอให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

มติที่ประชุม

ทราบและถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

➤ การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี

เลขานุการ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรีแจ้งว่ามีกิจกรรมที่รับผิดชอบในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดชลบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๑ กิจกรรม คือ กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยสุกรีพ ช่วงที่ ๔ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งบประมาณ ๒๔,๖๓๔,๐๐๐ บาท โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรีประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ จำนวน ๑ รายการ คือ

จาก ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยสุกรีพ ช่วงที่ ๔ ยาว ๖๕๐.๐๐ เมตร ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ๑ แห่ง งบประมาณ ๒๔,๖๓๔,๐๐๐ บาท

เป็น ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยสุกรีพ ช่วงที่ ๔ ยาว ๕๕๐.๐๐ เมตร ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ๑ แห่ง งบประมาณ ๒๔,๖๓๔,๐๐๐ บาท

เนื่องจาก การบันทึกรายการงบประมาณในระบบงบประมาณแบบอิเล็กทรอนิกส์ผิดพลาดเคลื่อน จาก ๕๕๐ เมตร เป็น ๖๕๐ เมตร โดยพื้นที่ดำเนินการสามารถดำเนินการได้เพียง ๕๕๐ เมตร

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

๑) ประกาศของคณะกรรมการนโยบายการบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ กำหนดให้การเปลี่ยนแปลงหน่วยงานรับผิดชอบและกิจกรรมของโครงการหากไม่ทำให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและไม่เพิ่มวงเงินงบประมาณ เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

๒) เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ กำหนดผลสัมฤทธิ์ของโครงการฟื้นฟูแหล่งน้ำจังหวัดชลบุรี กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยสุกรีพ ช่วงที่ ๔ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี คือ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการฟื้นฟู จำนวน ๑ แห่ง

๓) ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๒๔ กำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการมีอำนาจโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายใด ๆ ภายใต้แผนงานเดียวกัน ยกเว้นงบบุคลากร เพื่อจัดทำผลผลิตหรือโครงการตามเป้าหมายที่ระบุในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้บรรลุเป้าหมายการให้บริการกระทรวงหรือเป้าหมายตามแผนงานในเชิงบูรณาการ แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดรายการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

๔) สำนักงบประมาณแจ้งข้อความเข้าใจว่า หน่วยรับงบประมาณสามารถแก้ไขคำผิด อันเกิดจากการพิมพ์ซึ่งอาจเป็นความคลาดเคลื่อนในขั้นตอนการจัดทำเอกสารของหน่วยรับงบประมาณไปดำเนินการใช้จ่ายหรือก่อนนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายไปได้ เนื่องจากเป็นการแก้ไขคำผิดอันเกิดจากการพิมพ์ มิใช่การเปลี่ยนแปลงรายการหรือรายละเอียดงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบ/ความตกลงจากสำนักงบประมาณแล้ว ซึ่งการแก้ไขดังกล่าวสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องขอแก้ไขคำผิดกับสำนักงบประมาณอีก อย่างไรก็ตามขอให้หน่วยรับงบประมาณจัดทำบันทึกเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วยว่ามีการแก้ไขถ้อยคำผิดดังกล่าว

ฝ่ายเลขานุการพิจารณาแล้วเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าวเกิดจากการบันทึกรายการงบประมาณในระบบงบประมาณแบบอิเล็กทรอนิกส์ผิดพลาด ไม่ทำให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการเปลี่ยนแปลงไป ไม่เป็นการเพิ่มวงเงินงบประมาณอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ สามารถมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมได้ และเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่สามารถโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายใด ๆ ภายใต้แผนงานเดียวกัน ยกเว้นงบบุคลากร เพื่อจัดทำผลผลิตหรือโครงการตามเป้าหมายที่ระบุในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้บรรลุเป้าหมายการให้บริการกระทรวงหรือเป้าหมายตามแผนงานในเชิงบูรณาการ แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดรายการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

ฝ่ายเลขานุการจึงขอมติคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดชลบุรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณดังกล่าวตามที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรีเสนอ และฝ่ายเลขานุการจักได้เสนอการขอเปลี่ยนแปลงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีในฐานะหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุมัติต่อไป

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

นางพัทธวิรา สุวรรณ
พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดชลบุรี
เลขานุการ

ขอทราบรายละเอียดของรายการเดิมที่คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดชลบุรีมีมติอนุมัติไปว่า มีความยาวเท่าไร วงเงินงบประมาณเท่าไร และมีการบันทึกรายละเอียดที่ผิดพลาดในขั้นตอนใด

รายการเดิมที่คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดชลบุรีมีมติเห็นชอบให้เสนอรายการดังกล่าว คือ การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ความยาว ๓๓๐ เมตร งบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยสำนักงานจังหวัดชลบุรีได้บันทึกข้อมูลดังกล่าวในระบบการจัดทำงบประมาณแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E – Budgeting) หลังจากนั้นกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ ๑ ได้ลงพื้นที่ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา

เพื่อตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่ดำเนินโครงการ โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานจังหวัดชลบุรี สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ร่วมด้วย และเมื่อลงพื้นที่ดำเนินการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรีชี้แจงว่า ระยะทาง ๓๓๐ เมตร เป็นเพียงการดำเนินการฝั่งเดียว แต่การก่อสร้างจะดำเนินการทั้ง ๒ ฝั่งของห้วยสุครีพ กองจัดทางบประมาณเขตพื้นที่ ๑ จึงให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี จัดทำแบบรูปรายการและประมาณราคาใหม่ และส่งให้สำนักงบประมาณเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี จึงจัดทำแบบรูปรายการและประมาณราคาในการก่อสร้างส่งให้สำนักงบประมาณอีกครั้ง แต่สำนักงานจังหวัดชลบุรีได้ปรับความยาวของการดำเนินการก่อสร้างในระบบการจัดทางบประมาณแบบอิเล็กทรอนิกส์ผิดพลาด จาก ๕๕๐ เมตร เป็น ๖๕๐ เมตร ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการบันทึกข้อมูล โดยในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณของ กองจัดทางบประมาณเขตพื้นที่ ๑ ได้ใช้ข้อมูลชุดเดียวกับที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรีจัดทำขึ้นเพียงฉบับเดียว โดยมีการคำนวณงบประมาณแล้วปรับลดงบประมาณจาก ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๒๔,๖๓๔,๐๐๐ บาท

โดยในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ นั้นได้ระบุเป้าหมายบริการหน่วยงาน (เป้าหมายโครงการ) ไว้เป็น ๑ แห่ง ดังนั้นการพิจารณาเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ จึงไม่ทำให้เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของรายการเปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการมีมติเพียงเปลี่ยนรายละเอียดของรายการให้สอดคล้องกับการดำเนินการตามข้อเท็จจริง ตามสภาพพื้นที่ที่สามารถดำเนินการได้จริง

นางสาวสุรีย์ คุ่มทิม
คลังจังหวัดชลบุรี

หากแบบรูปรายการและประมาณราคาที่สำนักงบประมาณใช้ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเป็นเอกสารชุดเดียวกับเอกสารที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรีจัดทำ และเป็นเอกสารชุดเดียวกับที่สำนักงานจังหวัดชลบุรีใช้ในการบันทึกข้อมูลในระบบการจัดทางบประมาณแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงปริมาณงาน ก็ถือได้ว่าเป็นรายการเดิม แต่เกิดข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลเท่านั้น

เลขานุการ

เป็นเอกสารแบบรูปรายการและประมาณราคาชุดเดียวกัน

นางสาวสุรีย์ คุ่มทิม
คลังจังหวัดชลบุรี

รายละเอียดระยะทางจะปรากฏในส่วนใดของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เลขานุการ

ในส่วนที่แก้ไข คือ รายการดำเนินการที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญา จะปรากฏในใบงวดการจัดสรรงบประมาณที่สำนักงบประมาณจะส่งให้จังหวัดต่อไป จะไม่ปรากฏในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่สภาผู้แทนราษฎรใช้ในการพิจารณา

มติที่ประชุม

เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)


เลขานุการ

กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ ๑ สำนักงบประมาณ กำหนดประชุมร่วมกับ ส่วนราชการ หน่วยงานของจังหวัดชลบุรีที่เสนอกิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อตรวจสอบความพร้อม ความจำเป็นของกิจกรรมที่เสนอ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของ คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี จึงขอเชิญส่วนราชการ หน่วยงานที่เสนอกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และ สถานที่ดังกล่าว เพื่อให้ข้อมูลต่อกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ ๑ ใช้ในการพิจารณา ต่อไป

มติที่ประชุม

ทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๔.๒๕ น.

ลงชื่อ  ผู้จัดรายการประชุม
(นายณัฐพงศ์ รัชต์ดีช่วย)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจรายการประชุม
(นางสาวสุพิชฌาย์ ปิยะพทธิชัย)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด